Dorfentwicklung Harzer Klosterdörfer

Bericht in vier Teilen

Teil II

Projektsteckbriefe

Beschlossen durch die Räte der Gemeinde Walkenried und Stadt Braunlage

mensch
und region

Auftraggeber	Gemeinde Walkenried Dieter Haberlandt Christopher Wagner Bahnhofstraße 17 37445 Walkenried Tel.: 05525 202-10 E-Mail: haberlandt@walkenried.de
	Stadt Braunlage Stefan Grote Martina Peine Thomas Reiß Herz.-Joh.-Albr.-Str. 2 38700 Braunlage Tel.: 05520 940-101 E-Mail: stefan.grote@stadt-braunlage.de
Arbeitskreis-sprecher	Klaus-Erwin Gröger Dr. Hans-Ulrich Bonewitz
Fachliche Betreuung / Förderung	Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig Geschäftsstelle Göttingen Frau Roth / Frau Meyer
Planungsteam	mensch und region Lindener Marktplatz 9 30449 Hannover Tel.: 0511 / 44 44 – 54 E-Mail: kleine-limberg@mensch-und-region.de Web: www.mensch-und-region.de
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. Wolfgang Kleine-Limberg Dipl.-Ing. Ivar Henckel M.Sc. Matthias Lange
	NLG Niedersächsische Landgesellschaft mbH Arndtstraße 19 30167 Hannover
Bearbeiter:	Dipl. Geogr. Sebastian Tränkner M.A. Patrick Güllenbeck

Hannover, November 2018

Inhalt

A - 01 Verbesserung der Kinderbetreuung / Angebote für Kinder und Jugendliche 6
A - 01 - 01 "Braunlage - Ein Ort für Jugendliche" - Jugendraum 6
A - 01 - 02 Spielplatz für ältere Kinder 6
A - 01 - 03 Skaterbahn einrichten 7
A - 01 - 04 Angebote im Hallenbad verbessern 7
A - 01 - 05 Erweiterung der Kinderbetreuung 8
A - 01 - 06 Spielplatz am Kloster Walkenried 8
A - 01 - 07 Sanierung der Rollschuhbahn/Eisfläche in Walkenried inklusive Lichtanlage 9
A - 01 - 08 Musikveranstaltung 9
A - 02 Generationenübergreifende Einrichtungen 9
A - 02 - 01 Wohnanlage Alt und Jung 10
A - 02 - 02 Mehrgenerationenhäuser 10
A - 03 Entwicklung von Mehrzweckeinrichtungen für die Dorfgemeinschaften 10
A - 03 - 02 Multifunktionsgebäude Hohegeiß 11
A - 03 - 03 Schützenhaus Zorge 12
A - 04 Sicherung / Verbesserung der medizinischen Versorgung 12
A - 04 - 01 MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) 13
A - 04 - 02 Medizinische Nachfolge klären 14
A - 05 Verbesserung der Grundversorgung 14
A - 05 - 01 Gründung eines Handwerkermarkts 14
A - 05 - 02 Aufbau eines lokalen Internet-Portals 15
A - 05 - 03 Öffentliches W-LAN in Wieda 15
A - 05 - 04 Öffentliches W-LAN in Hohegeiß 15
A - 05 - 05 Öffentliches W-LAN in Braunlage, Walkenried und Zorge 16
A - 05 - 06 Gründung einer "Werbegemeinschaft" 16
A - 06 (Energetische) Sanierung der Schwimmbäder 16
A - 06 - 01 Sanierung Hallenbad Walkenried 17
A - 06 - 02 Sanierung Schwimmbad Zorge 17
A - 06 - 03 Gesamtkonzept für das Waldschwimmbad in Hohegeiß 18
A - 06 - 05 Priorteich 19
B - 01 Gebäude- und Leerstandsmanagement 19
B - 01 - 03 Jung kauft Alt 20
B - 01 - 04 Baukultur für die Region 20
B - 01 - 05 Leere Schaufenster beleben 21
B - 01 - 06 Baulücken- und Leerstandskataster 21

B - 03 Weiterentwicklung des Umfeldes des Weltkulturerbes Kloster Walkenried 22
B - 03 - 01 Silhouette Unteres Klostertor 22
B - 03 - 02 Sanierung der Klostermauer 23
B - 03 - 03 Erweiterung des Rundwegs "Klosterweg" zum "Klosterlehrpfad" 23
B - 03 - 04 Wiederherstellung der ehemaligen Pferdetränke 24
B - 03 - 05 Kleines Steinhaus 24
B - 03 - 06 Innenhof Domäne und ehemalige Ställe 25
B - 03 - 07 Einrichtung eines Gips-Museums in Walkenried 25
B - 03 - 08 Schmiedegasse 26
B - 03 - 09 Torbogen 26
B - 03 - 10 Torbogengasse 27
B - 03 - 11 Freilegung der ehemaligen Kapelle 27
B - 03 - 12 Brunnen 28
B - 03 - 13 Bürgerpark 28
B - 03 - 14 Neugestaltung der Schloßstraße (südl. Bereich) 29
B - 03 - 15 Öffnung des Mühlengrabens 29
B - 03 - 16 Patenschaften für Grünflächen 29
B - 04 (Energetische) Sanierung öffentlicher Gebäude 30
B - 04 - 01 Sanierung der Grundschule Hohegeiß 30
B - 04 - 02 Sanierung der Fassade der ehemaligen Grundschule Zorge 30
B - 04 - 03 Sanierung und Erhalt des Freizeitzentrums Walkenried 31
B - 04 - 04 Energetische Sanierung des Kindergartens Wieda 31
B - 04 - 05 Brandschutz im Heimatmuseum Zorge einrichten 31
B - 04 - 06 Haus des Museumsvereins Hohegeiß sanieren 32
B - 05 Schaffung von Wohnraum in Braunlage 32
C - 01 Hochwasserschutz 33
C - 01 - 01 Hochwasserschutz im Kunzental Zorge: Bepflanzungen und Flussbett pflegen 33
C - 01 - 02 Hochwasserschutz Wieda: Errichtung Wehr- und / oder Auffangbecken 33
C - 01 - 03 Überlauf für das Waldschwimmbad in Hohegeiß 34
C - 02 Ausbau der Nutzung regenerativer Energiequellen 34
C - 02 - 01 Nutzung von Solarkollektoren für die Wassererwärmung und Stromproduktion 34
C - 02 - 02 Initiierung von Energiegenossenschaften 35
C - 02 - 03 E-Tankstellen für alle Verkehrsmittel einrichten 35
C - 03 Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden und Betrieben 36
C - 03 - 01 Beratungskampagne für Hausbesitzer 36
C - 03 - 02 Beratungskampagne für Mieter 36
C - 03 - 03 Beratungskampagne für Landwirte 37

C - 04 Erstellung von Energetischen Quartierskonzepten ... 37
C - 05 Verbesserung der Grünstruktur in den Ortschaften und der Landschaft ... 38
D - 01 Weiterentwicklung der vorhandenen Kurhäuser bzw. Kurparks ... 38
D - 01 - 01 Nutzungskonzept des Zacharias-Koch-Hauses in Zorge ... 38
D - 01 - 02 Pflege und verbesserte Nutzung des Kurparks in Zorge ... 39
D - 01 - 03 Pflege der Wald- und Wanderwege ... 39
D - 01 - 04 Erhalt und Stärkung des Kurhauses in Wieda ... 40
D - 01 - 05 Konzept für den Kurpark Geiersberg ... 40
D - 01 - 06 Verbesserung der Attraktivität des Kurparks in Braunlage ... 41
D - 01 - 07 Errichtung eines Tretbeckens im Kurpark Braunlage ... 41
D - 01 - 08 Schaffung von Parkplätzen am Kurgastzentrum in Braunlage ... 42
D - 01 - 09 Verbesserung der Attraktivität des Kurparks in Hohegeiß ... 42
D - 01 - 10 Verbesserung der Attraktivität des Kurparks in Wieda ... 43
D - 02 Inklusion/Barrierefreiheit ... 43
D - 02 - 01 Konzept zur Schaffung von barrierefreien Einrichtungen ... 43
D - 02 - 02 Barrierearme Wege (Kinderwagen etc.) ... 44
D - 02 - 03 Barrierefreie Wanderwege ... 44
D - 03 Weiterentwicklung der örtlichen Büchereien ... 44
D - 03 - 02 Gemeinsamer Veranstaltungskalender für die Klosterdorfregion ... 45
D - 03 - 03 Entwicklung der Stadtbücherei zu einem kleinen Kulturzentrum ... 45
E - 01 Verbesserung des ÖPNV ... 45
E - 01 - 01 Durchführung einer Gästebefragung zum Thema Mobilität ... 46
E - 01 - 02 Verbesserung der Busverbindungen ... 46
E - 01 - 04 Buswartehäuschen (+ Haltestellen) ... 47
E - 02 Alternative Mobilitätskonzepte prüfen ... 47
E - 02 - 01 Mitfahrgelegenheiten organisieren ... 47
E - 02 - 02 Carsharing einrichten ... 48
E - 02 - 03 Versuchsregion für autonomes Fahren (Taxi) ... 48
E - 03 Neugestaltung der Ortsmitte von Wieda ... 48
E - 03 - 01 Umgestaltung des Bohlwegs ... 49
E - 03 - 02 Verbindungsweg zwischen Bohlweg und Kurpark ... 49
E - 03 - 03 Brunnenweg in Ortsmitte ... 50
E - 03 - 04 Formergasse / Sportplatz ... 50
E - 04 Neugestaltung Ortsmitte Zorge ... 50
E - 04 - 01 Neubau der Fußgängerbrücke am Feuerwehrhaus zwischen Staufenbergstraße und Walkenrieder Straße ... 51
E - 05 Neugestaltung Braunlage ... 51

E - 05 - 01 Umgestaltung des Friedhofs Braunlage 51
E - 05 - 02 Erstellung eines städtebaulichen Konzepts zur Schaffung eines möglichen Neubaugebietes in Braunlage 52
E - 05 - 03 Promenadenweg Richtung Wurmberg verschönern 52
E - 05 - 04 Einrichtung eines Parkleitsystems 53
E - 06 Hervorhebung von Wasserläufen als historisches Element der Wassernutzung 53
E - 06 - 01 Sanierung Mühlengraben in Braunlage 53
E - 06 - 02 Sanierung des Holzwasserrads in Braunlage 54
E - 06 - 03 Darstellung der Wasserversorgung und Wasserleitungen in den Orten der Region 54
E - 06 - 04 Walkenried - Freilegung des alten Mühlgrabens 55
E - 06 - 05 Brunnenweg / Dorfbrunnen Wieda 55
E - 07 Neugestaltung Hohegeiß 56
E - 07 - 01 Infotafeln im Ort modernisieren 56
E - 07 - 02 Dorfplatz auf frei gewordenen Flächen einrichten 56
E - 07 - 03 Nachnutzung der alten Grundschule 57
E - 08 Neugestaltung und Sanierung von gemeindlichen Straßen 57
E - 08 - 01 Straßensanierungen Wieda 58
E - 08 - 02 Verbindungsweg Formergasse / Wiesengrund 58
E - 08 - 03 Straßensanierung nähe Schwimmbad beim Kunzenbach 59
E - 08 - 04 Ortsbildprägende Gestaltung der Straße "Im Wiesengrund" 59
E - 08 - 05 Neugestaltung der Kreuzug Buchholzplatz / Bahnhofstraße 60
E - 08 - 06 Neugestltung Kreuzung Harzburger Straße / Elbingeröder Straße / Am Brunnen 60
E - 08 - 07 Erstellung eines Straßenzustandskatasters 61
E - 08 - 08 Zufahrt und Parkplätze am Sportplatz Hohegeiß 61
E - 08 - 09 Platzgestaltung Kirchstraße 42 62
E - 09 Gestaltung des öffentlichen Raums 62
E - 09 - 02 Trafohäuser durch Künstler zum Thema Klosterdörfer gestalten lassen 63
F - 01 Stärkung der touristischen Infrastruktur 63
F - 01 - 01 Schaffung von Verbindungen aller Klosterdörfer untereinander 64
F - 01 - 02 Ausbau Bergwiesenpfad 64
F - 01 - 03 Rastmöglichkeit: individuelle Schutzhütten an Wanderwegen 65
F - 01 - 04 Ausbau von Parkplätzen an der Skiwiese 65
F - 01 - 06 Vorbereitende Planungen und Untersuchungen zur Attraktivierung des Skizentrums in Hohegeiß zur Umsetzung eines Konzepts zur Ganzjahresnutzung 66
F - 01 - 07 Südharzer Bergbau Erlebnisweg im Bergbaugebiet Wieda / Zorge 66
F - 01 - 08 Feriendorf Kuckuck 67
F - 02 Ausbau der touristischen Radwege 67

F - 02 - 01 Ausweisung von E-Bike-Strecken 67
F - 02 - 02 Radweganbindung Walkenried, Zorge, Ellrich 68
F - 02 - 03 Einstiege zu bestehenden MTB-Strecken besser ausschildern 68
F - 03 Klosterregion von oben 68
F - 03 - 01 Berg Goldköpfchen als Aussichtspunkt 69
F - 03 - 02 Aussichtsturm auf dem Staufenberg 69
F - 03 - 03 Holzturm am Aussichtspunkt Jagdkopf 70
F - 03 - 04 Aussichtsturm zur Grenze erstellen 70
F - 03 - 05 Aussichtsturm Stöberhai, der Brocken des Südharzes 71
F - 03 - 06 Aussichtsturm Bremer Klippen (zwischen Wieda und Zorge) 72
F - 04 Kloster Walkenried und seine Umgebung 72
F - 04 - 02 Reaktivierung der Klostergärten am Käseberg, Füllenberg und Ziegental 72
F - 04 - 05 Gemeinsames Museumskonzept für alle Museen in den Klosterdörfern 73
K - 01 Kirchen 73
K - 01 - 01 Kirche Hohegeiß: Zur Himmelspforte 73
K - 01 - 02 Kirche Zorge: St. Bartholomäus 74
K - 01 - 03 Kirche Braunlage: Trinitatis 74
K - 01 - 04 Kirche Braunlage: St. Benno 75
K - 01 - 05 Kirche Walkenried: Heilig Kreuz 75
K - 01 - 06 Kirche Walkenried: St. Maria und Martini Walkenried 76
K - 01 - 07 Kirche Wieda: Martin Luther 76

Titel:	A - 01 Verbesserung der Kinderbetreuung / Angebote für Kinder und Jugendliche

Titel:	A - 01 - 01 "Braunlage - Ein Ort für Jugendliche" - Jugendraum										
Handlungsfeld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung					
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus					
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D	
Priorität	**2**								**1**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche			
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	50000 Euro					
Projektbeschreibung:	In Braunlage besteht derzeit kein Raum als Treffpunkt für Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren, der von den Jugendlichen selbst gestaltet und genutzt werden kann. Zwar besteht im Schwimmbad ein Tischtennisraum, der dafür jedoch nicht ausreichend ist. Hier bietet sich an, die Jugendlichen zu motivieren, sich selbst zusammenzuschließen und aus ihrer Gruppe heraus einen Gruppenleiter zu benennen. Dieser kann als Verantwortlicher dann den Jugendraum "leiten". Die Stadt Braunlage sollte zu diesem Zweck eine(n) ehrenamtliche(n) Jugendpfleger(in) bestellen, der/die als Ansprechpartner(in) und Unterstützer(in) fungiert. Darüber hinaus ist ein Raum den Jugendlichen zur Verfügung zu stellen.										

Titel:	A - 01 - 02 Spielplatz für ältere Kinder										
Handlungsfeld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung					
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus					
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D	
Priorität	**2**								**1**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche			
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	35000 Euro					
Projektbeschreibung:	In der Stadt Braunlage bestehen einige Spielplätze für Kleinkinder wie z.B. an der Kindertagesstätte. Für ältere Kinder fehlt jedoch ein entsprechendes Angebot. Hier sollte für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren ein passendes Angebot, z.B. im Kurpark, ermöglicht werden.										

Titel:	**A - 01 - 03 Skaterbahn einrichten**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**							**1**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	60000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der bestehende Skaterplatz ist derzeit nicht ausgelastet. Er kann in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen so hergerichtet werden, dass er auch von anderen Nutzergruppen angenommen wird.									

Titel:	**A - 01 - 04 Angebote im Hallenbad verbessern**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**							**1**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	0,001 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Im Braunlager Hallenbad ist die Nutzung sehr restriktiv und für Familien mit Kindern sowie für Jugendliche, die im bzw. mit dem Wasser spielen wollen, nicht attraktiv. Attraktivere Angebote für Familien und Jugendliche sind anzustreben, um die Nutzungszahlen durch die Personengruppen zu erhöhen.									

Titel:	**A - 01 - 05 Erweiterung der Kinderbetreuung**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Zorge / Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**1**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2022	**Kosten:**	0,001 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der Bedarf insbesondere für Nachmittagsbetreuung steigt in der Dorfregion. In Wieda sind räumlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung sehr gut, die Kita in Wieda liegt abseits der Straße in der alten Schule, die jedoch nur durch KiTa genutzt wird. Weitere Idee: Ausbau zu einem Mehrgenerationenhaus in Wieda.									

Titel:	**A - 01 - 06 Spielplatz am Kloster Walkenried**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**							**1**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	50000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Es ist in der Nähe des Klosters für die Besucherinnen und Besucher ein thematischer Kinderspielplatz einzurichten, damit der Besuch auch für Familien mit Kindern attraktiv ist und zum verlängerten Verweilen im Ort anregt. Die geplante Einrichtung am Geiersberg wird dazu für zu entfernt gehalten.									

Titel:	**A - 01 - 07 Sanierung der Rollschuhbahn/Eisfläche in Walkenried inklusive Lichtanlage**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**							**2**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2022	**Kosten:**	250000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Anlage der Rollschuh- bzw. Eislaufbahn soll saniert werden, damit Familien und Jugendliche diese Fläche wieder nutzen können (auch im Winter als Eislauffläche). Dieses Projekt wurde über die Jugendlichen aus Walkenried, Zorge und Wieda eingebracht. Bei der Sanierung der Anlage ist auch die Lichtanlage zu berücksichtigen, die ebenfalls Aufarbeitungsbedarf aufweist.									

Titel:	**A - 01 - 08 Musikveranstaltung**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried, Zorge, Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**							**2**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	50000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Jugendliche aus Walkenried, Zorge und Wieda wünschen eine moderne Musikveranstaltung (z.B. ein Festival) in der Dorfregion.									

Titel:	**A - 02 Generationenübergreifende Einrichtungen**
Projekt-beschrei-bung:	In einer vom Bevölkerugsrückgang betroffenen und immer älter werdenden Gesellschaft in den Harzer Dörfern sind neue Wege für die Wohn- und Grundversorgung zu ermöglichen. Dazu sind soziale Träger wie Gemeinden, Kirchen, Verbände sowie private Investoren zu gewinnen.

Titel:	**A - 02 - 01 Wohnanlage Alt und Jung**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**							**2**		
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020		**Umsetzung:**	2022		**Kosten:**	1500000 Euro		
Projekt-beschrei-bung:	In Wieda soll eine Wohnanlage für Jung und Alt errichtet werden. Ein möglicher Standort könnte die ehemalige Grundschule sein. Eine Investorensuche ist notwendig. Ein gemeinsamer Komplex mit Kindergarten und Seniorenwohnanlage könnte gemäß dem niedersächsischen Modell "Alt und Jung unter einem Dach" erfolgen. 5-6 Seniorenwohnungen sollten integriert werden. Ein potentieller Investor hätte bis 2024 Planungssicherheit, weil bis dahin der Kindergarten erhalten bleibt. Angrenzendes bzw. verfügbares Bauland würde Erweiterungen des Komplexes ermöglichen.									

Titel:	**A - 02 - 02 Mehrgenerationenhäuser**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**							**2**		
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020		**Umsetzung:**	2022		**Kosten:**	1000000 Euro		
Projekt-beschrei-bung:	Mehrgenerationenhäuser bieten die Möglichkeit, Begegnungsmöglichkeiten für ältere Mitbürger zu schaffen. Im Rahmen einer sozialen Gemeinschaft sind Begegnungen auch zwischen Jung und Alt via Mehrgenerationenhäuser denkbar.									

Titel:	**A - 03 Entwicklung von Mehrzweckeinrichtungen für die Dorfgemeinschaften**
Projekt-beschrei-bung:	In den Ortschaften gehen die Gaststätten immer weiter zurück oder sind insbesondere auf Touristen ausgerichtet. Bei einem Rückgang der Infrastruktur werden Treffpunkte für die Dorfgemeinschaften immer wichtiger.

Titel:	**A - 03 - 02 Multifunktionsgebäude Hohegeiß**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Hohegeiß**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	2000000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Für die Ortschaft Hohegeiß fehlt derzeit ein gemeinsamer Versammlungs- und Veranstaltungsort, denn die Nutzung der Räume im Panoramic-Hotel ist nicht mehr möglich. So benötigt z.B. der Schützenverein eine Möglichkeit für das Bogenschießen, die Erlebnistage Hohegeiß benötigen Räume für Indoor-Angebote, die Dorfgemeinschaft mittlere und kleinere Versammlungsorte. Aufgrund fehlender Räume sind Angebote für Touristen bisher kaum möglich (Vorträge etc.). Derzeit werden diese Funktionen, soweit möglich, in der Sporthalle des "Haus Berlin" realisiert. Durch die terminlichen Beschränkungen im Haus Berlin durch die zunehmende Nachfrage können touristische Angebote wie z.B. das Bogenschießen nicht realisiert werden, was beinahe zu Absagen von Besuchergruppen geführt hat. Zu diesem Problemkomplex werden derzeit verschiedene Alternativen diskutiert: - der Neubau eines Mehrzweckgebäudes auf dem Schützenplatz (Problem: der Schützenplatz wird kleiner) - der Neubau am Sportplatz - die Sanierung und Erweiterung des Gemeinschaftszentrums an der Kirche In letzterer Variante wäre eine gemeinsame Nutzung mit der Kirchengemeinde sowie mit dem hier angesiedelten Pflegestützpunkt möglich. Angebote im Seniorenbereich könnten hieraus entstehen. Die Finanzierung wäre evtl. über die Kirche mit Förderung möglich.									

Titel:	**A - 03 - 03 Schützenhaus Zorge**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Zorge**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**2**	
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019		**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	200000 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	Das Schützenhaus in Zorge ist, unter Berücksichtigung der Tatsache eines fehlenden Dorfgemeinschaftshauses, ein wichtiges Gebäude für die Dorfgemeinschaft. Ortsansässige Vereine können das Schützenhaus unentgeltlich für eigene Zwecke mieten und nutzen. Zu diesen Vereinen zählen die Freiwillige Feuerwehr, der Sportverein, der Kur- und Verkehrsverein und der Bürgerverein. Vor allem der ursprüngliche Charme der Räumlichkeiten zeigt Begeisterung bei den Nutzern. In den vergangenen Jahren wurden bereits einige, notwendige Renovierungsarbeiten an dem Gebäude vollzogen (z.B. wurde 2010 das Dach des Hauptgebäudes in Eigenleistung und durch die Unterstützung vieler Helfer saniert). Dennoch sind viele weitere Verbesserungsbedarfe der Anlage vorhanden, die in Eigenleistung nicht mehr in Gänze leistbar sind, aber dennoch vollzogen werden müssen: 1. Anstrich der Außenfassade sowie der Fenster und Türen 2. Barrierefreie Zugänge 3. Erneuerung und barrierefreie Ausstattung der Sanitärbereiche und Erneuerung des abgängigen Fußbodens vor den Sanitärbereichen 4. Dach-und Deckenerneuerung des Sanitärgebäudes (Feuchtigkeitsschäden an der Decke) 5. Erneuerung der Heizanlage 6. Flexible Trennwände für eine variable Raumgestaltung 7. Erneuerung der Küche 8. Zusammenlegung der Wasser- und Kanalanschlüsse zur Gebührenreduzierung										

Titel:	**A - 04 Sicherung / Verbesserung der medizinischen Versorgung**
Projekt-beschrei-bung:	In allen Ortschaften der Klosterdörfer gehen altersbedingt Allgemeinmediziner bzw. Hausärzte in den Ruhestand. In Hohegeiß und Braunlage fehlen Angebote von Fachärzten. Bei der älter werdenden Gesellschaft sowie den langen Fahrtzeiten (z.B. nach Goslar) sind neue Formen der Versorgung zu ermöglichen.

Titel:	**A - 04 - 01 MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum)**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage / Hohegeiß / Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	1000000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	In Hohegeiß und Braunlage gehen altersbedingt zwei Allgemeinmediziner bzw. Hausärzte in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Dies würde die hausärztliche Versorgung negativ beeinflussen. Allerdings ist es trotz Fördermaßnahem schwer, Nachfolger zu finden. Darüber hinaus gelingt es nicht, Fachärzte nach Hohegeiß oder Braunlage zu locken. Es fehlen insbesondere Fachärzte aus den Bereichen Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie und Pädiatrie. Dies führt zu langen Fahrzeiten nach Goslar und Bad Lauterberg, was für Privatpersonen, vor allem aber für soziale Einrichtungen ein Problem ist, da sie die Fahrtkosten selbst tragen müssen. Daher wird die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums mit Außenstellen vorgesehen, in dem Hausärzte und Fachärzte tage- bzw. stundenweise Sprechstunden abhalten. Vermieter ist die Stadt Braunlage, da als Standort die Räumlichkeiten der Agentur für Arbeit in Braunlage angedacht sind. Zweigstellen sind in Hohegeiß und St. Andreasberg vorgesehen. Dieser Standort befindet sich in der Braunlager Innenstadt, gut erreichbar via Bus und PKW. Die durchgängige Erst-Versorgung bzw. Ansprechpartner könnte durch medizinisches Fachpersonal dauerhaft gewährleistet werden. Hierbei ist die Zusammenarbeit mit bestehenden Ärzten, bspw. Dr. Barner, anzustreben. Im Sanatorium praktizieren aktuell Ärzte der Fachrichtungen Innere Medizin, Psychosomatik, Psychotherapie, Psychiatrie, Neurologie sowie allgemeinmedizinische, orthopädische und gynäkologische Facharztpraxen. Kooperationen mit medizinischen und sozialen Einrichtungen sind angestrebt. Als externe Partner sollen Labore, Apotheken und die Stadt Braunlage integriert werden. Damit würden der Ort Braunlage sowie seine Ortsteile und die Orte in der näheren Umgebung (Zorge, Benneckenstein, Tanne, Sorge, Elend, Schierke) ein verbessertes medizinisches Angebot erhalten, welches schnell erreichbar wäre. Integriert werden sollen Allgemeinmediziner sowie Fachärzte der Inneren Medizin, Psychosomatik, Psychotherapie, Psychiatrie, Neurologie, Orthopädie und Gynäkologie. Angestrebt ist eine (g)GmbH mit dem Krankenhaus und dem Sanatorium Dr. Barner als Träger. Angepeilter Eröffnungstermin ist der 01.01.2020									

Titel:	**A - 04 - 02 Medizinische Nachfolge klären**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**							**2**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	0,001 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Bisher sind in Walkenried, Hohegeiß, Wieda und Braunlage noch Ärzte vorhanden. Allerdings benötigen die Arztpraxen in absehbarer Zeit Nachfolger. Hier sollte Unterstützung organisiert werden, um junge Mediziner zu fairen Konditionen in die Orte zu holen. Fließende Übergabeprozesse sollten dabei initiiert werden.									

Titel:	**A - 05 Verbesserung der Grundversorgung**
Projekt-beschrei-bung:	Die Sicherung der Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs sowie mit digitalen Leistungen in den ländlichen Räumen sind zentrale Standortfaktoren geworden.

Titel:	**A - 05 - 01 Gründung eines Handwerkermarkts**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**3**						**3**			
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2022	**Umsetzung:**	2023	**Kosten:**	100000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Zwar gibt es am Rande von Braunlage das Fachmarktzentrum, eine Versorgung in der Ortsmitte ist aber nicht möglich. Im Zentrum des Ortes könnte ein "Handwerkermarkt" entstehen, in dem spezifische Produkte in Form eines dauerhaften Marktes angeboten werden. Hierfür sollte eine leerstehende Immobilie genutzt werden.									

Titel:	A - 05 - 02 Aufbau eines lokalen Internet-Portals									
Handlungsfeld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Region			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	3						3			
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019		Umsetzung:	2020	Kosten:	30000 Euro			
Projektbeschreibung:	Um die lokalen Geschäfte zu unterstützen und ihnen auch in Zeiten des Internets eine Chance zu geben, sollten sie sich zusammenschließen und die Möglichkeit anbieten, online Produkte zu bestellen. Soweit das rechtlich möglich ist, können die Waren dann auch ausgeliefert werden.									

Titel:	A - 05 - 03 Öffentliches W-LAN in Wieda									
Handlungsfeld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Wieda			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						1			
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2018		Umsetzung:	2019	Kosten:	1000 Euro			
Projektbeschreibung:	In Wieda erfolgten bereits erste Maßnahmen zur Umsetzung kostenloser Freifunknetze. Hier sind Synergien mit öffentlichen und privaten Einrichtungen anzustreben und öffentliche W-LAN-Netze in öffentlichen Orten als Ziel zu setzen.									

Titel:	A - 05 - 04 Öffentliches W-LAN in Hohegeiß									
Handlungsfeld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Hohegeiß			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						1			
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019		Umsetzung:	2020	Kosten:	1000 Euro			
Projektbeschreibung:	Ein freies W-LAN in Hohegeiß ist für eine moderne touristische Infrastruktur von hoher Bedeutung. Dabei gibt es zwei technische Möglichkeiten: Entweder verfügen die kommunalen Gebäude über freies W-LAN oder Privathaushalte stellen ihr W-LAN zur Verfügung (Freifunkinitiative).									

Titel:	A - 05 - 05 Öffentliches W-LAN in Braunlage, Walkenried und Zorge									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Region			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						1			
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019	Umsetzung:	2020	Kosten:	5000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Im Rahmen neuer Qualitätsanforderungen an Tourismusdestinationen spielt W-LAN eine große Rolle. Daher ist freies W-LAN in allen Harzer Klosterdörfern ein wichtiges Element innerhalb der touristischen Infrastruktur. Auch Ortsansässige hätten den Vorteil, an vielen Stellen im Ort einen Internetzugang zur Verfügung zu haben. Hierbei sind entsprechende Bandbreiten Grundvoraussetzung für ein verlässliches öffentliches W-LAN.									

Titel:	A - 05 - 06 Gründung einer "Werbegemeinschaft"									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Walkenried			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						1			
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019	Umsetzung:	2020	Kosten:	5000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Früher hat es eine touristische Werbegemeinschaft gegeben, die jedoch aufgelöst werden musste. Die Vereine leisten eine gute Arbeit und sind für Walkenried ein wichtiger sozialer Aspekt (z.B. Jugendarbeit). Verschiedene Veranstaltungen (z.B. Klostermarkt) werden in Kooperation umgesetzt, allerdings wird eine darüber hinaus gehende Zusammenarbeit der Vereine als ausbaufähig gesehen. Es besteht der Wunsch, in Walkenried enger zusammenzurücken und gemeinsam für den Ort zu wirken. Dies umfasst auch gemeinsame Feste und Veranstaltungen. Hierzu sollten auch die Unternehmer und Geschäftsinhaber gewonnen werden. Die Möglichkeiten (z.B. Online-Bestellungen, Lieferservice, Werbung) könnten durch einen gemeinsamen Verein bzw. eine Organisation gewährleistet werden.									

Titel:	A - 06 (Energetische) Sanierung der Schwimmbäder
Projekt-beschrei-bung:	Die Schwimmbäder (Freibäder) haben in den Dorfregionen sowohl für die Dorfbevölketrung als auch für die Gäste eine sehr hohe Bedeutung. Allerdigs stehen sie vor großen Herausforderungen in Bezug auf die Sanierung der Außenanlagen, Technik etc.

Titel:	**A - 06 - 01 Sanierung Hallenbad Walkenried**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	600000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Das Hallenbad in Walkenried wird vom Campingplatz betrieben. Allerdings wird das Hallenbad vor allem von den Vereinen, der Grundschule und der Bevölkerung genutzt. Die DLRG führt hier Schwimmkurse durch. Das Gebäude wurde in den 60er Jahren errichtet und benötigt einen bessere Zuwegung (Barrierefreiheit) sowie eine (energetische) Sanierung. Obgleich in privater Hand, ist das Hallenbad für die Ortschaft Walkenried und die Touristen (nicht nur des Campinglatzes) offen und von herausragender gesellschaftlicher Bedeutung.									

Titel:	**A - 06 - 02 Sanierung Schwimmbad Zorge**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Zorge**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	500000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Für den Erhalt des Schwimmbades werden benötigt: - Neue Sanitärbereiche - Behindertengerechte Toiletten und Umkleiden - Erneuerung der Brücke (Idee: Brücke aus zwei Lärchenstämmen auf Betonaufliegern) - Umgestaltung des Eingangsbereichs - Potentiale für Synergien mit anderen Dörfern finden und nutzen									

Titel:	**A - 06 - 03 Gesamtkonzept für das Waldschwimmbad in Hohegeiß**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Hohegeiß**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**							**1**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	1000000 Euro				

Projekt-beschrei-bung:

Am Rand des Klosterdorfes Hohegeiß liegt in Richtung Bärenbach das Waldschwimmbad.

Das Schwimmbad wurde 1971 gebaut und 1992 saniert. Der heutige Zustand stellt sich so dar, dass von 3 Stahlröhrensandfiltern nur noch zwei in Betrieb sind. Eine Materialmessung der Wandungen ergab, dass eine Reparatur durch Schweißtechnik nicht mehr möglich ist. Sollte ein weiterer Filter ausfallen, so muss das Schwimmbad geschlossen werden. Auch die neue Trinkwasserverordnung trägt nicht zur Vereinfachung des Anlagenbetriebes bei, sondern verursacht ebenfalls Kosten in fünfstelliger Höhe. Durch eine vernünftige Umplanung der gesamten Schwimmbadanlage könnten die Sanierungs- und Betriebskosten erheblich gesenkt werden. Der Austausch der Filteranlage 1:1 würde Kosten in Höhe von ca. 250.000 € verursachen. Das Geld liegt zwar bereit, jedoch soll überlegt werden, ob nicht ein neues Gesamtkonzept für das Waldschwimmbad nachhaltiger wäre und ggf. mit entsprechenden Fördergeldern die bereitgestellten Gelder besser eingesetzt werden könnten. Auf dem Grundstück steht zudem ein Gebäude, welches eine Wohnung, eine Gaststätte (geschlossen), den zum Schwimmbad gehörenden Kiosk sowie die Sanitär- und Umkleideräume beinhaltet.

Das Gebäude gehört zu 2/3 dem Betreiber des angeschlossenen Campingplatzes und zu 1/3 der Stadt Braunlage. Der private Anteil des Gebäudes des Campingplatzes soll aufgekauft werden. Auch hierfür sind Mittel im Haushalt 2018 eingestellt. Für die Konzepterstellung soll ein Architekturbüro für die bauliche Situation Vorschläge vorbereiten und monetär bewerten und für die technische Situation soll ein Planungsbüro für Gebäude- und Schwimmbadtechnik eingesetzt werden. Untersucht werden sollen im besonderen die Filter- und Dosiertechnik, solare Gewinne und neueste Pumpentechnik. Das Gebäude soll inhaltlich auf den aktuellen Stand einer modernen Sanitärtechnik in Verbindung mit praktischen Sanitär- und Umkleideräumen gebracht werden. Die Gaststätte soll wieder den Betrieb aufnehmen. Die ENEV-Situation soll dem heutigen Standard angepasst werden. Fenster, Türen und Fassade sollen näher untersucht werden. Der Außenbereich des Schwimmbades soll mit Saunahütten und einer zeitgerechten Spielplatzanlage aufgewertet werden.

Im Rahmen des Vorhabens sollen die Eigentumsverhältnisse geklärt werden, die im Teileigentum schwierig umzusetzen sind. Das zum jetzigen Zeitpunkt als Umkleide und Kiosk genutzte Gebäude wird durch den Eigentümer betrieben. Langfristig ist es sinnvoll, das Gebäude durch die Stadt Braunlage zu erwerben. Damit verbunden sind Sanierungsarbeiten an dem Gebäude selbst.

Titel:	**A - 06 - 05 Priorteich**									
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	100000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der Priorteich in Walkenried ist ein Naherholungsgebiet, welches durch viele Besucher, auch von außerhalb der Dorfregion, frequentiert wird. Es bestehen Bademöglichkeiten sowie Wander- und Fahrradwege, die entlang des Priorteichs führen. Unter Betrachtung der Nutzung als Badesee sind die sanitären Anlagen zu renovieren. Dazu zählen die öffentlichen Toiletten, die Randbereiche des Teichs sowie die Umkleiden. Neue Anlagen sollen die Attraktivität des Teichs steigern, vor allem für Jugendliche und Familien. Dazu sollen ein Beachvolleyballfeld (auch als Wunsch aus dem Jugendworkshop) am Sportplatz (ggf. in Kombination mit dem Campingplatz) und ein Spielplatz angelegt werden.									

Titel:	**B - 01 Gebäude- und Leerstandsmanagement**
Projekt-beschrei-bung:	In den Ortschaften besteht derzeit zum Teil ein hoher Leerstand an ortsbildprägender Bausubstanz. Dieser ist teilweise hoch sanierungsbedürftig, teilweise auch schon abgängig. Ein gezieltes Gebäude- und Leerstandsmanagement soll weitere Leerstände verhindern und bei bestehenden helfen, sie zu vermarkten oder mit Nachnutzungskonzepten zu versehen. Dazu ist eine spezifische Ansprache der Eigentümer notwendig. Als Ansatzpunkte werden u.a. gesehen: - Tag der offenen Tür zum Zeigen der Sanierungen von privaten Gebäuden - Jung kauft Alt - Leere Schaufenster mit Dorfgeschichte beleben

Titel:	**B - 01 - 03 Jung kauft Alt**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**							**2**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	100000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Das Programm Jung kauft Alt fördert den Erwerb von alten Immobilien durch junge Familien. Dabei handelt es sich um finanzielle Förderungen. Aufgrund vieler Leerstände sind Anreize zu schaffen, damit junge Familien in die Region ziehen und Altbestände kaufen. Das Programm Jung kauft Alt würde diese Thematik aufgreifen.									

Titel:	**B - 01 - 04 Baukultur für die Region**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2019	**Kosten:**	0,001 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Es bestehen unterschiedliche Auffassungen zum Thema Denkmalschutz bzw. zur Funktion und Wirkungsweise der Denkmalschutz- und weiterer Genehmigungsbehörden. Angeregt wird, dass es ein gemeinschaftliches Gespräch mit der Denkmalpflege gibt, das die Grundsätze der denkmalschutzrechtlichen Regelungen klärt. Hier kann die Dorfentwicklung moderierend wirken. Maßnahmen und Aussagen in Bezug auf denkmalgeschützte Bausubstanz bleibt immer auch eine Entscheidung im Einzelfall. Auch müssen die Anforderungen der anderen an einer Baugenehmigung beteiligten Behörden (z.B. Brandschutz) beachtet werden. Ein Gestaltungsratgeber könnte jedoch allgemeine Hinweise für die Region geben.									

Titel:	**B - 01 - 05 Leere Schaufenster beleben**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**1**	
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2018	**Kosten:**	10000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Bei einem Gebäudeleerstand, insbesondere von Geschäftshäusern, besteht die Möglichkeit einer Zwischennutzung durch die Gestaltung der Schaufenster beispielsweise mit Themen zur Dorfgeschichte oder zur Präsentation örtlicher Vereine.									

Titel:	**B - 01 - 06 Baulücken- und Leerstandskataster**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**							**1**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**		**Umsetzung:**		**Kosten:**	1000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Oftmals ist unklar, welche Freiflächen und leerstehenden Gebäude echte Leerstände sind und welche der Flächen und Gebäude zum Kauf bzw. zur Miete zur Verfügung stehen. An dieser Stelle soll ein Baulücken- und Leerstandskataster ansetzen. Dadurch wäre ein vorausschauendes Gebäude- und Flächenmanagement für die Harzer Klosterdörfer gegeben.									

Titel:	B - 03 Weiterentwicklung des Umfeldes des Weltkulturerbes Kloster Walkenried
Projekt-beschrei-bung:	Das Kloster Walkenried ist Teil des UNESCO Weltkulturerbes. Neben der alten, museal genutzten Klosteranlage wird derzeit im alten Herrenhaus der Domäne ein Weltkulturerbe-Info-Zentrum errichtet. Im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung von 1992 wurden im Umfeld des Klosters einige Maßnahmen umgesetzt. Diese sind jedoch bisher noch bruchstückhaft. Die Besucher des Klosters sollen stärker in den Ort Walkenried gezogen werden, damit der Ort noch mehr vom Kloster profitiert. Durch die neuen Info-Zentren in der Innenstadt von Goslar (Rammelsberg) und Clausthal-Zellerfeld (Oberharzer Bergbaumuseum, Harzer Wasserwirtschaft, Bergbau) wird ein Cross-Marketing möglich, das eine Erhöhung der Besucherzahlen erwarten lässt. Entscheidend ist, dass das Kloster und sein Umfeld eine einheitliche, interessante Prägung bekommt. Um den historischen Siedlungsbereich attraktiver zu gestalten, soll der Bereich um das Kloster durch verbindende Maßnahmen bis zum Bürgerpark attraktiver werden. Darüber hinaus sollen Verbindungen zu den etwas weiter entfernten Elementen (Teiche, Karstwanderweg, ...) geschaffen werden. Bei allen Maßnahmen ist eine intensive Abstimmung mit dem Denkmalschutz erforderlich, da der gesamte Bereich im Einflussbereich des Klosters liegt.

Titel:	B - 03 - 01 Silhouette Unteres Klostertor									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Walkenried			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						2			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2020		Umsetzung:	2021	Kosten:	60000 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	Das untere Klostertor ist nicht mehr vorhanden. Es markierte den Eingang zur Klosteranlage. Dennoch soll es wieder seine Funktion bekommen, indem z.B. durch den Aufbau seiner Silhouette die Eingangssituation erlebbar wird.									

Titel:	**B - 03 - 02 Sanierung der Klostermauer**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	100000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die denkmalgeschützte ehemalige Klostermauer am Parkplatz ist stark sanierungsbedürftig. Sie ist ein integraler Bestandteil der gesamten Kloster- und Domänenanlage und markiert mitten im Ort die Grenzen der ehemaligen Anlage.									

Titel:	**B - 03 - 03 Erweiterung des Rundwegs "Klosterweg" zum "Klosterlehrpfad"**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	40000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Mit Start am Parkplatz besteht ein "Klosterweg", der um die Klosteranlage herum führt. Der Klosterweg soll zum Klosterlehrpfad inhaltlich und räumlich erweitert werden und bis zum "Bürgerpark" und evtl. darüber hinaus führen. Erforderlich ist dazu ein einheitliches Informations- und Beschilderungskonzept entlang der "Weltkulturerbe-Achse", das sich an das Beschilderungslayout des UNESCO Welterbes anpasst. Dies wird derzeit im Rahmen einer Entwicklungsstudie (Welterbe Route) erstellt. Der ausgezeichnete und über Informationstafeln an den Gebäuden ergänzte Weg soll auch Bänke und Papierkörbe aufweisen.									

Titel:	**B - 03 - 04 Wiederherstellung der ehemaligen Pferdetränke**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	20000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die historische Pferdetränke steht auf öffentlichem Grund. Sie soll mit einer Mauerrekonstruierung wieder hergestellt und Teil des Klosterlehrpfades (B - 03 - 03) werden.									

Titel:	**B - 03 - 05 Kleines Steinhaus**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	100000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Wiederherstellung des "kleinen Steinhauses"									

Titel:	**B - 03 - 06 Innenhof Domäne und ehemalige Ställe**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2021	**Umsetzung:**	2025	**Kosten:**	3000000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der Innenhof und die ehemaligen Ställe der Domäne sind derzeit nicht attraktiv. Sie erscheinen als verwahrloste Ruinen, deren Funktion (aktuell und historisch) nicht deutlich wird. Insbesondere, wenn das Welterbe-Info-Center eröffnet ist, besteht hier ein Spannungsverhältnis. Der Innenhof sollte neu gestaltet werden und für Treffen und / oder Veranstaltungen nutzbar werden. In Verbindung mit den ehemaligen Ställen wäre auch eine andere Nutzung denkbar. Trotz Denkmalschutz sollte versucht werden, hier eine Gastronomie oder eine ergänzende museale Nutzung (bspw. Gipskarst) oder ein Hotel mit Tagungsmöglichkeit im Kloster anzusiedeln.									

Titel:	**B - 03 - 07 Einrichtung eines Gips-Museums in Walkenried**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**3**						**3**			
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2024	**Kosten:**	500000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Walkenried als Zentrum des Gipskarsts: Es bestehen Konflikte zwischen den Interessen des Gipsabbaus und denen des Erhalts der Landschaft. Kooperationen und Gespräche wären wünschenswert.									

Titel:	B - 03 - 08 Schmiedegasse									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Walkenried			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	2							2		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2020	Umsetzung:	2022	Kosten:	60000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der Straßenbelag in der Schmiedegasse ist sanierungsbedürftig und sollte ausgetauscht werden.									

Titel:	B - 03 - 09 Torbogen									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Walkenried			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						2			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2020	Umsetzung:	2022	Kosten:	200000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der obere Torbogen stellt aus Richtung Walkenried den zentralen Eingangsbereich in die historische Siedlungslage dar. Er führt von der Landesstraße auf den Pfarrplatz. Der Torbogen steht derzeit leer. Eine Nutzung ist durch Auflagen des Denkmalschutzes schwierig, jedoch machbar. Für eine mögliche Nutzung liegt seit einigen Jahren ein mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmter Bauantrag vor, der jedoch nicht umgesetzt wurde. Der Torbogen soll eine ergänzende Attraktion in der Weltkulturerbeachse Domäne - Kloster - Pfarrplatz - Torbogen - Bürgerpark einnehmen. Denkbar ist eine museale Nutzung, die sich von der des Weltkulturerbes (Info-Center) und dem Kloster z.B. durch eine Ausstellung mit virtuellen Realitäten oder einer gemeinschaftlichen Nutzung (Backhaus) abhebt. Der Torbogen sollte nachts beleuchtet werden.									

Titel:	B - 03 - 10 Torbogengasse									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Walkenried			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						2			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019	Umsetzung:	2020	Kosten:	50000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Torbogengasse als Eingangsbereich sollte neu barrierefrei gestaltet werden. Dazu ist die Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde erforderlich.									

Titel:	B - 03 - 11 Freilegung der ehemaligen Kapelle									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Walkenried			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						1			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2020	Umsetzung:	2021	Kosten:	60000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	In der Torbogengasse besteht eine historische Zuwegung zu einer Kapelle, die nicht mehr sichtbar ist. Derzeit ist der Bereich eine Grünfläche, die nicht genutzt wird. Hier könnten die Grundmauern der Kapelle wieder sichtbar gemacht werden bzw. durch eine Installation auf den Grundmauern erfahrbar werden. In Verbindung mit dem Torhaus wäre auch eine kombinierte Nutzung möglich.									

Titel:	B - 03 - 12 Brunnen									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Walkenried			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						2			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2018	Umsetzung:	2020	Kosten:	20000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße - Harzstraße - Torbogengasse stand im 17. Jahrhundert ein Brunnen, bei dem zwei Wasserleitungen zusammenliefen. Dieser Brunnen soll neu errichtet werden und könnte dabei im Zusammenhang mit dem Bürgerpark modern gestaltet werden. Aus Sicht des Pfarrplatzes stellt der Brunnen eine Sichtachse dar, die durch den Torbogen an der ehemaligen Kapelle zum Bürgerpark führt.									

Titel:	B - 03 - 13 Bürgerpark									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Walkenried			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	2								2	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019	Umsetzung:	2021	Kosten:	60000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der Bürgerpark wird seiner ursprünglichen Bestimmung als Treffpunkt nicht mehr in dem Maße gerecht, wie es einmal beabsichtigt war. Daher soll er behutsam umgestaltet werden, wobei auf die Anlagen, z.B. das Ehrenmal, Rücksicht genommen werden muss. Er wird an zwei Seiten von der Harzstraße - Bahnhofstraße umgeben, die im Sommer 2018 durch das Land Niedersachsen saniert wird. Die Anbindung an die Torbogengasse mit Brunnen (s. B - 03 -07) muss gestalterisch gelöst werden. Im Bürgerpark könnten Sitzmöglichkeiten und z.B. der vorhandene Brunnen zu einem Wasserspiel ausgebaut werden.									

Titel:	B - 03 - 14 Neugestaltung der Schloßstraße (südl. Bereich)									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Walkenried			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						1			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2020	Umsetzung:	2021	Kosten:	150000 Euro				
Projektbeschreibung:	Eine Neugestaltung der Schloßstraße im südlichen Bereich ist angestrebt. In Kombination dazu ist das untere Tor (B - 03 - 01) neuzugestalten.									

Titel:	B - 03 - 15 Öffnung des Mühlengrabens									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Walkenried			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	3								3	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2021	Umsetzung:	2024	Kosten:	90000 Euro				
Projektbeschreibung:	Der Mühlengraben durchzog früher Walkenried und führte zur Klostermühle. Heute ist der Mühlengraben weitgehend mit Gebäuden überbaut. In kleineren Teilbereichen könnte er wieder geöffnet und erlebbar gemacht werden.									

Titel:	B - 03 - 16 Patenschaften für Grünflächen									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur	x	C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Walkenried			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	2								1	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019	Umsetzung:	2020	Kosten:	5000 Euro				
Projektbeschreibung:	Für die Pflege von Grünflächen sollen vor Ort noch stärker Patenschaften angeregt werden. Zum Teil wird dies schon praktiziert, ist aber noch ausbaufähig.									

Titel:	**B - 04 (Energetische) Sanierung öffentlicher Gebäude**
Projekt-beschrei-bung:	Viele der öffentlichen Gebäude sind in die Jahre gekommen und benötigen umfassende Sanierungen. Diese sollen unter energetischen Gesichtspunkten ausgeführt werden. Die Kommunen können einerseits spätere Folgekosten minimieren und andererseits beispielgebend für private Investoren wirken.

Titel:	**B - 04 - 01 Sanierung der Grundschule Hohegeiß**								
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung			
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus			
Ortschaft	**Hohegeiß**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**		A	B	C	D
Priorität	**2**						**2**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche	
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2022	**Kosten:**	1000000 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	Das ehemalige Hauptgebäude der Grundschule Hohegeiß, Hindenburgstraße 4, ist einerseits in besonderem Maße ortsbildprägend, andererseits ist es in einem desolaten baulichen Zustand. Für eine Sanierung liegen erste Kostenschätzungen vor. Grundlage wäre in jedem Fall ein Nutzungskonzept für das Gebäude bzw. den gesamten Gebäudekomplex.								

Titel:	**B - 04 - 02 Sanierung der Fassade der ehemaligen Grundschule Zorge**								
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung			
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus			
Ortschaft	**Zorge**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**		A	B	C	D
Priorität	**2**						**2**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche	
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	50000 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	Das zweigeschossige ehemalige Schulgebäude, Am Kurpark 8, ist ortsbildprägend und mit einer harztypischen Holzfassade versehen, die sanierungsbedürftig ist.								

Titel:	**B - 04 - 03 Sanierung und Erhalt des Freizeitzentrums Walkenried**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**							**1**		
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	500000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Das Freizeitzentrum Walkenried an der Nordhäuser Straße 1A stammt aus den 1970er Jahren und ist als Freizeiteinrichtung und Treffpunkt von herausragender Bedeutung für den Ort. Eine umfassende Sanierung, die auch energetische Aspekte umfasst, ist erforderlich.									

Titel:	**B - 04 - 04 Energetische Sanierung des Kindergartens Wieda**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**							**2**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	400000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Energetischen Sanierung des Gebäudes. Mögliche Ergänzung mit A - 02 - 01									

Titel:	**B - 04 - 05 Brandschutz im Heimatmuseum Zorge einrichten**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Zorge**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2023	**Kosten:**	400000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Im Heimatmuseum Zorge, dem Zacharias-Koch-Haus, Am Kurpark 1, sind umfangreiche Maßnahmen für den Erhalt als örtliches bzw. regionales Museum der Zeitgeschichte erforderlich. Bei dem Gebäude sind u.a. umfangreiche Brandschutzauflagen zu erfüllen.									

Titel:	**B - 04 - 06 Haus des Museumsvereins Hohegeiß sanieren**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Hohegeiß**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019		**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	60000 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	Das Gebäude, die „Alte Pfarre“, befindet sich in der Langen Straße 54. Das Fachwerkgebäude, das auch dem Denkmalschutz unterliegt, ist teilweise sanierungsbedürftig. Insbesondere die Schwellen der straßenseitigen Fassade müssen erneuert werden.									

Titel:	**B - 05 Schaffung von Wohnraum in Braunlage**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**1**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019		**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	20000 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	In Braunlage werden derzeit die alten, sanierungsbedürftigen Immobilien zumeist zu Ferienwohnungen umgebaut. Der Anteil der Mietwohnungen, insbesondere kleinere Einheiten, geht weiter zurück. So ist es bisher nicht garantiert, dass z.B. die Gastronomie einen entsprechenden Wohnraum für ihre Beschäftigten findet. Auch Familien, die sich vergrößern wollen, haben erhebliche Probleme preisgünstigen Wohnraum zu erhalten. Daher soll in der Stadt Braunlage ein Wohngebiet ausgewiesen werden, in dem eine Vermietung für Ferienzwecke nicht gestattet ist. Darüber hinaus soll es auch Mietwohnungen kleineren Zuschnitts für 1- 2-Personenhaushalte bieten. Ziel ist ein neues Wohnbaugebiet bzw. Schaffung neuen Wohnraums.									

Titel:	**C - 01 Hochwasserschutz**
Projekt-beschrei-bung:	Der Hochwasserschutz ist in den letzten Jahren mit schwerpunktmäßigen Starkregenereignissen im Harz bzw. Harzrand ein wichtiges Thema geworden. Auch wenn noch nicht viele Schadensereignisse in den Klosterdörfern aufgetreten sind, werden mittelfristig im Zuge der Anpassung an den Klimawandel auch in den Klosterdörfern Maßnahmen erforderlich.

Titel:	**C - 01 - 01 Hochwasserschutz im Kunzental Zorge: Bepflanzungen und Flussbett pflegen**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur	x	C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Zorge**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**							**2**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	1000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Pflege der Bepflanzungen: Auf Höhe des Schwimmbades wurde die Bepflanzung durch den Förderverein gepflegt. Ergebnis: Dichter, bis zu 5m hoher Bewuchs ohne oder mit nur sehr geringen Ausspülungen. Unterhalb des Bades wurde der hohe Altbestand der Bäume überwiegend stehen gelassen. Ergebnis: Kein Unterbewuchs, massive Ausspülungen. Hier sind Maßnahmen erforderlich.									

Titel:	**C - 01 - 02 Hochwasserschutz Wieda: Errichtung Wehr- und / oder Auffangbecken**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur	x	C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**3**							**3**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2021	**Umsetzung:**	2023	**Kosten:**	0,001 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Aktuell sind keine kritischen Bereiche für den Hochwasserschutz in Wieda identifiziert. Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels ist die Relevanz des Projekts im weiteren Verlauf kontinuierlich zu prüfen und ggf. zu konkretisieren.									

Titel:	**C - 01 - 03 Überlauf für das Waldschwimmbad in Hohegeiß**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur	x	C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Hohegeiß**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**							**1**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	25000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Das Waldschwimmbad wird aus einem Fließgewässer über ein Vorwärmbecken gespeist. Bei großen Regenspenden kann der zurzeit vorhandene Überlauf die Wassermassen nicht mehr fassen und es kommt zu Überschwemmungen im Schwimmbad (letztes Ereignis Winter 2017). Ein zusätzlicher Überlauf könnte diese Situation entschärfen. Geplant ist der Überlauf im südöstlichen Bereich des Schwimmbades, auf der Rückseite des Betriebsgebäudes, da sich ein vorhandener Regenwasserschacht auf der südwestlichen Seite des Betriebsgebäudes befindet. Zunächst muss eine alte Betonplatte abgerissen und entsorgt werden. Als zweites muss ein neuer Überlauf in den Vorwärmteich eingebaut werden. Im Anschluss hierzu werden Betonfertigteile als offenes Gerinne zwischen dem neuen Überlauf und dem vorhandenen Regenwasserschacht eingebaut. So können bei Hochwasserereignissen die Wassermassen über den neu geschaffenen Überlauf geleitet und die Situation weitestgehend entschärft werden.									

Titel:	**C - 02 Ausbau der Nutzung regenerativer Energiequellen**
Projekt-beschrei-bung:	In den Klosterdörfern ist vor allem die Nutzung der Solarenergie bzw. von Holz eine mögliche Alternative zum Verbrauch von konventionellen Energieträgern. Hierauf sollten sich die Bemühungen konzentrieren.

Titel:	**C - 02 - 01 Nutzung von Solarkollektoren für die Wassererwärmung und Stromproduktion**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur	x	C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**3**									**2**
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	50000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Bei der Sanierung öffentlicher Gebäude sollten Solarkollektoren zur Warmwasserproduktion, Heizungsunterstützung sowie zur Stromproduktion eingesetzt werden.									

Titel:	**C - 02 - 02 Initiierung von Energiegenossenschaften**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur	x	C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**3**							**3**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2021	**Umsetzung:**	2022	**Kosten:**	2000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Bei kommunalen Gebäuden, die über ein entsprechendes Solardachpotenzial verfügen, können die Dachflächen an lokale Energiegenossenschaften verpachtet werden. Sie nehmen die Investition in Solaranlagen vor und speichern den Strom gegen Entgelt in das Netz ein. Damit wird die lokale Wirtschaft gestärkt und ein lokaler Mehrwehrt geschaffen.									

Titel:	**C - 02 - 03 E-Tankstellen für alle Verkehrsmittel einrichten**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur	x	C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	100000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Nachfrage nach Elektro-Fahrzeugen und deren Anteil bei Gästen im Harz wird zukünftig weiter steigen, auch wenn dies bisher noch ein kleines Segment ist. Dennoch sollte der gesamte Harz zielgerichtet mit einer entsprechenden Infrastruktur ausgestattet werden. Im Zuge der Einrichtung einer Weltkulturerbe-Route durch das Weltkulturerbe werden dazu schon Standorte überprüft. Dies ist auf die gesamte Dorfregion auszuweiten. Die Standorte sind vor allem dort vorzunehmen, wo Gäste länger verweilen wie an touristisch genutzten Punkten (z.B. Parkplätze, Hotels, Gastronomie). Auch bei einer steigenden Nachfrage im Mountainbike- und E-Bike-Tourismus sind an diesen Stellen entsprechende Ladekapazitäten einzurichten.									

Titel:	**C - 03 Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden und Betrieben**
Projekt-beschrei-bung:	Die Berechnungen der Klimaschutzkonzepte zeigen, dass vielfältige Potentiale bestehen, regenerative Energie zu erzeugen, zu nutzen und den Energieverbrauch durch Verhaltensänderungen, Sanierungen etc. zu verringern. In der Umsetzungsphase sollte diesem Pflichtthema eine besondere Bedeutung zugemessen werden.

Titel:	**C - 03 - 01 Beratungskampagne für Hausbesitzer**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur	x	C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**							**1**		
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2019	**Kosten:**	10000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Berechnungen der Klimaschutzkonzepte zeigen, dass neben dem Verkehr die Haushalte mit ihren Verbräuchen (Wohnen, Wärme, Strom) die größten Einsparpotentiale haben. Daher sollen im Rahmen von Beratungskampagnen die Hauseigentümer motoviert werden, energetische Maßnahmen an den Gebäuden umzusetzen. Im Rahmen der DE-Plan-Erstellung wurden bei der Haushaltsbefragung entsprechende Interessen abgefragt, die in der Umsetzungphase zusammen mit den Energieagenturen des LK Göttigen und des LK Goslar umgesetzt werden können.									

Titel:	**C - 03 - 02 Beratungskampagne für Mieter**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur	x	C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**1**	
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	10000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Berechnungen der Klimaschutzkonzepte zeigen, dass neben dem Verkehr die Haushalte mit ihren Verbräuchen (Wohnen, Wärme, Strom) die größten Einsparpotentiale haben. Daher sollen im Rahmen von Beratungskampagnen die Miter motiviert werden, energetische Maßnahmen in ihren Wohnungen umzusetzen. Dabei können gleichzeitig Energie eingespart und Kosten gesenkt werden. In der Umsetzungsphase kann die Dorfentwicklung zusammen mit den Energieagenturen des LK Göttigen und des LK Goslar entsprechende Beratungskampagnen durchführen.									

Titel:	C - 03 - 03 Beratungskampagne für Landwirte									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur	x	C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Walkenried			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	3								3	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2021	Umsetzung:	2021	Kosten:	5000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Landwirtschaft trägt auch zum Klimawandel bei. Gleichzeitig gibt es auch hier vielfältige Potentiale, durch Produktionsänderungen den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zu minimieren und auf die Erfordernisse der Anpassung an den Klimawandel einzugehen. Die Landwirtschaftskammer Niederschsen hat dazu ein Beratungstool entwickelt, das dem Landwirt praxisnahe Vorschläge, die gleichzeitig wirtschaftlich sind, vorschlägt. Im Rahmen einer Kampagne können diese Beratungen in der Umsetzungsphase initiiert werden.									

Titel:	C - 04 Erstellung von Energetischen Quartierskonzepten									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur	x	C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Region			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1							1		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019	Umsetzung:	2020	Kosten:	70000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Mit der Erstellung von Energetischen Quartierskonzepten kann die Ortsentwicklung insbesondere in den Bereichen unter energetischen Gesichtspunkten gesteuert werden, die nicht in den engeren Bereich der Dorfentwicklung fallen. In dem Energetischen Quartierskonzept können gebäudeorientiert die energetische Situation untersucht und Alternativen zur Nutzung von konventionellen Energieträgern aufbereitet werden. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen kann durch einen Quartiersmanager erfolgen, dessen Funktion zielgenau je nach städtebaulicher bzw. sozialer Anforderung definiert werden kann. Das Energetische Quartierskonzept ist mit 65 % durch kommunale Klimaschutz-Richtlinien förderfähig, bei Bedarf können weitere Mittel in Höhe von 10.000 Euro von der N-Bank ergänzend gefördert werden. Der Quartiersmanager ist ebenfalls für 3 bis 5 Jahre förderfähig. Ein Energetisches Quartierskonzept kann so formuliert werden, dass in der Folge Teilbereiche mit einer Sanierungssatzung versehen werden, die eine Sonderabschreibung von Sanierungsmaßnahmen ermöglichen. Darüber hinaus kann sie als "Vorbereitende Untersuchung" für die Städtebauförderung gestaltet werden.									

Titel:	**C - 05 Verbesserung der Grünstruktur in den Ortschaften und der Landschaft**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		x	C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung			
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit			F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus			
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	20000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Zur Verbesserung der biologischen Vielfalt sollen in den Orten und am Rande der landwirtschaftlichen Flächen standortgerechte und bienenfreundliche Stauden und Gehölze gepflanzt werden. Dies kann in Form von Blühstreifen, Bienenpfaden und Blumenwiesen erfolgen sowie durch die Entwicklung der Bergwiesen (Runder Tisch Bergwiesen ist beim Landschaftspflegeverband LK Göttingen e.V. vorhanden). Die großen alten Laubbäume in den Ortschaften sollen erhalten bleiben. Einheitlicher Blumenschmuck in Ortschaften erhöht die Attraktivität der Orte.									

Titel:	**D - 01 Weiterentwicklung der vorhandenen Kurhäuser bzw. Kurparks**
Projekt-beschrei-bung:	Seit dem Rückgang des Kur-Tourismus in den 1980er Jahren haben viele Einrichtungen des Kurwesens ihre Bedeutung verloren. Dies gilt insbesondere für Kurhäuser und Kurparks. Für diese müssen neue Zielsetzungen gefunden werden als Veranstaltungsräume, Kommunikationszentren bis hin zum Abriss oder Aufforstung.

Titel:	**D - 01 - 01 Nutzungskonzept des Zacharias-Koch-Hauses in Zorge**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur			C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung			
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit			F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus			
Ortschaft	**Zorge**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	10000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Maßnahmen für das Koch-Haus: - Als Dorfzentrum bzw. Ortsmittelpunkt erhalten (in Kombination mit dem kleinen Kurpark) - Gebäude sanieren - Als Veranstaltungszentrum nutzen - Perspektiven für das Heimatmuseum erstellen - Weiterentwicklung des Museums Zorge (Themen: Heimat, Industrie, Bergbau, Metall, Technik) (vgl. B-04-05)									

Titel:	**D - 01 - 02 Pflege und verbesserte Nutzung des Kurparks in Zorge**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Zorge**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**2**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	50000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der Kurpark Zorge zieht sich vom Ortskern den Berg hinauf - die Liegehalle steht überwiegend leer, ein alter Spielplatz müsste abgerissen werden, der Teich ist verschlammt. Ziele: Teich entschlammen, ehemalige Liegehalle einer anderen Bestimmung zuführen. Konkrete Pläne sind im weiteren Verlauf zu entwickeln.									

Titel:	**D - 01 - 03 Pflege der Wald- und Wanderwege**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	30000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der Harzklub und andere Vereine mit Bezug zur Wald- und Wanderwegepflege leiden unter Mitgliederrückgang. Im Zuge dessen ist eine Kooperation mit den HarzWeserWerkstätten angestrebt. Die Einrichtung bietet Arbeitsstunden für die Mitarbeit an den Tätigkeiten des Harzklubs an. Die z.T. als Wanderweg und Rundweg um Walkenried genutzten Wanderwege sind oftmals durch die landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Maschinen beschädigt und nicht gut begehbar. Sie sollten wieder hergestellt werden. Pflege der Rad- und Wanderwege mit Unterstützung der Harz-Weser-Werke.									

Titel:	**D - 01 - 04 Erhalt und Stärkung des Kurhauses in Wieda**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**2**	
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	200000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Das Kurhaus bietet die Möglichkeit, eine Kommunikationsstätte im Ort zu schaffen. Dadurch würde das Kurhaus in seiner Nutzung gestärkt werden. Der Außenbereich des Kurhauses soll genutzt werden. Der Innenbereich soll als Dorfgemeinschaftshaus eine Bedeutung für den Ort erhalten.									

Titel:	**D - 01 - 05 Konzept für den Kurpark Geiersberg**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**2**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	50000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Nutzung und Nachfrage beim Kurpark am Geiersberg lassen derzeit nach. Der Kurpark ist derzeit nicht sehr attraktiv, der in den 70er Jahren entstandene Kiosk steht leer. Er soll zu einem attraktiven Treffpunkt ausgebaut und so eine Bedeutung wie früher erhalten. Erforderlich ist ein Konzept zur Flächennutzung (ggf. auch Verkleinerung). Dazu sollten verschiedene Bewegungseinrichtungen so miteinander kombiniert werden, dass der Park für alle Generationen etwas bietet. Für auswärtige Gäste kann so ein neuer Anziehungspunkt entstehen. Der Kurpark ergänzt das Kloster als Alleinstellungsmerkmal für Walkenried in der Region.									

Titel:	**D - 01 - 06 Verbesserung der Attraktivität des Kurparks in Braunlage**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	50000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der heilklimatische Kurort Braunlage besitzt einen weitläufigen Landschaftsgarten als Kurpark. Er ist ein Kleinod; seine Attraktivität sollte als Besonderheit hervorgehoben und einzelne Aspekte aufgewertet werden. Das Tretbecken wird derzeit schon an einen anderen Ort versetzt, damit es wieder nutzbar wird (D - 01 - 07). Die Attraktivität könnte auch für Braunlager durch gezielte Angebote für Jugendliche erhöht werden. Durch eine intensivere Bewerbung des Kurparkes kann die Nutzung noch weiter gesteigert werden (z.B. Flyer zum Kurpark erstellen).									

Titel:	**D - 01 - 07 Errichtung eines Tretbeckens im Kurpark Braunlage**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2018	**Umsetzung:**	2019	**Kosten:**	30000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Im oberen Berggarten des Kurparks war ursprünglich ein Tretbecken vorhanden, welches mit Sickerwasser aus dem Berg gespeist wurde. Das Sickerwasser versiegte 2016 jedoch endgültig und es erfolgt ein Rückbau des Tretbeckens 2018. Aufgrund der hohen Nachfrage nach einem Tretbecken wurden Planungen für ein neues Tretbecken aufgenommen. Standort für das neue Tretbecken soll zwischen Gondelteich und dem Kurgastzentrum Braunlage sein, weil dort ausreichend Platz gegeben ist und dieser Bereich touristisch hoch frequentiert ist. Zudem ermöglicht der Gondelteich eine stetige Wasserversorgung. Die Einspeisung für das Wassertretbecken erfolgt über den Gondelteich. Ein Vorlagenbecken nimmt das Wasser auf und Kleinteile können sich im Wasser absetzen. Über einen Zulauf wird das Wasser in das Wassertretbecken geführt. Die Einfassung des Vorlagenbeckens erfolgt mit Harztypischen Natursteinen und/oder Wasserbausteinen. Dies gilt auch für das Wassertretbecken selbst. Die Sohle des Wassertretbeckens wird mit Steinplatten befestigt. Auf einem kleinen Vorplatz, mit Steinplatten befestigt, sind Sitzbänke geplant. Hier können sich die Gäste für das Tretbecken vorbereiten und ihre Sachen ablegen. Das Becken kann über eine kleine Treppenanlage betreten werden. In der Mitte wird zur Führung und Sicherung ein Edelstahlgeländer eingebaut. Das Gelände um das Tretbecken selbst wird begrünt. Gepflegt wird die Anlage, wie schon die Jahre zuvor, von den städtischen Betrieben.									

Titel:	**D - 01 - 08 Schaffung von Parkplätzen am Kurgastzentrum in Braunlage**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	**x**	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2018	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	100000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Das Kurgastzentrum in Braunlage bietet vielfältige Angebote für Einheimische und Gäste. Allerdings bestehen in der direkten Umgebung nur wenige Parkplätze. Insbesondere für Personen mit körperlichen Einschränkungen fehlen hier Parkmöglichkeiten. Daher sollen in direkter Umgebung neue Parkflächen geschaffen werden zur besseren Erreichbarkeit und damit zur besseren Nutzung des Gebäudes durch Touristen und Tagungsteilnehmer.									

Titel:	**D - 01 - 09 Verbesserung der Attraktivität des Kurparks in Hohegeiß**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion	**x**	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	**x**	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Hohegeiß**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	**x**	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	50000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der ehemalige Kurpark in Hohegeiß hat durch seine spezielle Prägung mit den Bergwiesen eine besondere Bedeutung. Gleichzeitig ist er FFH-Gebiet. In der ILE-Westharz-Phase wurde hier ein Bergwiesenpfad und ein zukünftiger neuer Eingangsbereich (Bergwiesenportal) geschaffen. Es gilt nun, dieses Angebot weiter zu entwickeln. Dazu sind die Sanierung der Wege, die Ausweisung weiterer Parkplätze oder die Ergänzung um ein öffentliches WC erforderlich.									

Titel:	**D - 01 - 10 Verbesserung der Attraktivität des Kurparks in Wieda**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	100000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Grundsätzlich weist der Zustand des Kurparks in Wieda erheblichen Pflegebedarf auf. Die vorhandenen Wege sind nicht gepflegt, die ehemalige Eisbahn verfällt zunehmend (Rückbau), die Bewüchse sind nicht geschnitten, das Tretbecken liegt trocken und verschlammt, und Wildschweine zerstören die Rasendecken. Neben den regelmäßig notwendigen Pflegearbeiten besteht die Idee der Einrichtung eines "Glashüttenweges" und einer "Wiedaer Kulturakademie". Hierbei sollen die historische Entstehung und Entwicklung Wiedas mittels unterschiedlicher Kulturelemente veranschaulicht werden. Dazu soll ein Weg durch den Kurpark führen, an dem diese Kulturelemente mit entsprechenden Infotafeln dargestellt sind. Dieser Weg kann als Glashüttenweg durch den Kurpark führen, da die Glasverarbeitung in Wieda historisch von hoher Bedeutung ist. Weiterhin ist dazu auch die Sicherung des „Industriedenkmals Hüttegraben“ am Kurparkteich bedeutsam.									

Titel:	**D - 02 Inklusion/Barrierefreiheit**
Projekt-beschrei-bung:	Inklusion umfasst mehr als nur Barrierefreiheit. Sie bezeichnet die Teilhabe von allen Menschen mit ihren Fähigkeiten am gesellschaftlichen Leben. Im öffentlichen Raum wird besonders auf den Teilaspekt der Barrierefreiheit Wert gelegt, wobei sich auch hier vor allem an weiteren Teilbereichen der Zugänglichkeit orientiert wird.

Titel:	**D - 02 - 01 Konzept zur Schaffung von barrierefreien Einrichtungen**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	10000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Entwicklung eines Projektes mit dem Ziel, dass Einrichtungen das Zertifikat "Reisen für alle" (mit dem sich barrierefreie Hotels und Restaurants ausweisen können) erhalten. Eine Umsetzung in Kooperation mit dem HTV, der Beratung und Begleitung anbieten kann, ist anzustreben. Auf der Internet-Seite des HTV wird besonders für diese Einrichtungen geworben.									

Titel:	D - 02 - 02 Barrierearme Wege (Kinderwagen etc.)										
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung					
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus					
Ortschaft	Region			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D	
Priorität	1						2				
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche			
Zeitplanung:	Planung:	2019	Umsetzung:	2020	Kosten:	200000 Euro					
Projekt-beschrei-bung:	In allen Ortschaften der Dorfregion sind die städtebaulichen Bedingungen für die Barrierefreiheit im Ort zu verbessern. Dazu ist bei Sanierungen an Wegen und Plätzen auf die Materialwahl und z.B. auf die Absenkung von Bordsteinen zu achten. Erforderlich ist die Zusammenarbeit mit dem Weltkulturerbe zwecks einheitlicher Beschilderung.										

Titel:	D - 02 - 03 Barrierefreie Wanderwege										
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung					
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus					
Ortschaft	Region			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D	
Priorität	1						2				
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche			
Zeitplanung:	Planung:	2020	Umsetzung:	2021	Kosten:	10000 Euro					
Projekt-beschrei-bung:	Im Rahmen eines inklusiven Tourismus ist auf die Barrierefreiheit von Wanderwegen zu achten und sie sind entsprechend auszuschildern. Beworben werden sollen sie über entsprechende Internetseiten und Flyer. Bei Beschilderungen ist eine Zusammenarbeit mit mit dem Weltkulturerbe notwendig. Grundsätzlich sind Planungen in jeglicher Hinsicht mit dem HTV anzustreben.										

Titel:	D - 03 Weiterentwicklung der örtlichen Büchereien
Projekt-beschrei-bung:	Trotz vielfältiger digitaler Angebote sind Büchereien ein zentrales Element im Bereich Lesen und Lernen. Insbesondere Kinder können über die Büchereien an das Lesen herangeführt weden. Wichtig sind attraktive Angebote, die den heutigen Lebensumständen gerecht werden.

Titel:	D - 03 - 02 Gemeinsamer Veranstaltungskalender für die Klosterdorfregion									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Region			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	3							3		
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2021	Umsetzung:	2022	Kosten:	5000 Euro				
Projektbeschreibung:	Die Harzer Klosterdörfer sollen weiter zusammenwachsen. Eine Möglichkeit, die Informationen übereinander zu verbessern, wäre ein gemeinsamer Veranstaltungskalender für alle Ortschaften.									

Titel:	D - 03 - 03 Entwicklung der Stadtbücherei zu einem kleinen Kulturzentrum									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Braunlage			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	3								3	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2021	Umsetzung:	2022	Kosten:	100000 Euro				
Projektbeschreibung:	Die Bücherei in Braunlage sollte zu einem Treffpunkt für verschiedene Gruppen ausgebaut werden. Nach einem Umbau könnten sich hier vermehrt kleine Gruppen für Seminare und Veranstaltungen treffen. Auch durch die gegenüberliegende Kindertagesstätte könnten die Räume bei speziellen Angeboten genutzt werden. Schon jetzt besteht eine Kooperation zwischen der KiTa und der Bücherei. Durch diese ergänzenden Nutzungen wird die Attraktivität der Bücherei gestärkt und weitere Personen auf das "Lese-"angebot hingewiesen.									

Titel:	E - 01 Verbesserung des ÖPNV
Projektbeschreibung:	Einzelmaßnahmen im Rahmen der Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Titel:	E - 01 - 01 Durchführung einer Gästebefragung zum Thema Mobilität									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Braunlage			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						1			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019	Umsetzung:	2020	Kosten:	20000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Unter Betrachtung alternativer Mobilitätskonzepte ist eine Befragung der Bürger, Gäste, Gastronomen, Hoteliers und Inhaber der Ferienwohnungen durchzuführen. Im Kern soll die mögliche Anwendbarkeit eines Car-Sharing-Konzeptes, angelehnt an ein Modell in Werfenweng (Österreich), überprüft werden. Dazu stehen beispielhaft folgende Fragen: - Wie oft nutzen Einwohner und Gäste den vorhandenen ÖPNV, Car-Sharing und Abholservices der Hotels? - Wieviele Personen sind mit dem PKW, mit dem Zug, ... angereist?									

Titel:	E - 01 - 02 Verbesserung der Busverbindungen									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Region			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						1			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019	Umsetzung:	2020	Kosten:	100000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Durch den Einsatz von Kleinbussen (günstiger, mehr Haltestellen, höhere Frequenz, bessere Auslastung) und Pendlerbussen sollen die Verbindungen der Klosterdörfer untereinander bzw. von Braunlage nach Bad Lauterberg verbessert werden. ÖPNV-Rundverbindungen zwischen Wieda und Walkenried sind als Mobilitätsangebot gezielt für Wanderer einzurichten. Um leichte Umsteigemöglichkeiten zwischen den Bussystemen zu erreichen, sind gemeinsame und zeitlich aufeinander abgestimmte Haltepunkte erforderlich. So sollten beispielsweise alle Busse zentral am ZOB in Braunlage für Umsteigemöglichkeiten zur ähnlichen Zeit halten.									

Titel:	**E - 01 - 04 Buswartehäuschen (+ Haltestellen)**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2021	**Umsetzung:**	2022	**Kosten:**	150000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die bestehenden Buswartehäuschen bzw. -haltestellen sollten auf den aktuellen Stand gebracht werden in den Aspekten Form, Beleuchtung und Barrierefreiheit. Dies kann mit Unterstützung der Landesnahverkehrsgesellschaft erfolgen.									

Titel:	**E - 02 Alternative Mobilitätskonzepte prüfen**
Projekt-beschrei-bung:	Einzelmaßnahmen im Rahmen alternativer Mobilitätskonzepte

Titel:	**E - 02 - 01 Mitfahrgelegenheiten organisieren**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**							**2**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	5000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Stärkung von Mitfahrgelegenheiten, die ehrenamtlich durch Privatpersonen oder Vereine organisiert werden, kann ein wesentlicher Bestandteil eines alternativen Mobilitätskonzept es für die Region werden. Die Organisation der Fahrdienste kann zentral erfolgen. Auch die Verwendung der digitalen Technik (Nutzung von Mobiltelefonen/Apps) ist möglich.									

Titel:	E - 02 - 02 Carsharing einrichten									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Region			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	2							2		
Träger:		Kommune	x	gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019		Umsetzung:	2020		Kosten:	50000 Euro		
Projekt-beschrei-bung:	Ein Dorf-Auto kann diverse private Zweitwagen ersetzen und somit Kosten sparen. Dies kann angelehnt sein an das Car-Sharing-Konzept Werfenweg in Österreich. Dabei erhalten die teilnehmenden Orte einen Pool an Carsharing-Autos, der sowohl durch Einwohner als auch durch Touristen genutzt werden kann. Touristen wird angeboten, ohne eigenes Auto anzureisen und die Carsharing-Autos kostenfrei nutzen zu können. Sie würden auch vom nahegelegenen Bahnhof abgeholt werden. Zudem sind weitere E-Mobilitäts-Angebote nutzbar (E-Mountainbike, Segway,...). Eine unbedingte Verbindung des Car-Sharing-Konzeptes mit Elektromobilität ist nicht zwingend, im Zuge der touristischen Profilierung aber vorteilhaft für die Dorfregion.									

Titel:	E - 02 - 03 Versuchsregion für autonomes Fahren (Taxi)									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Wieda			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	3						3			
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2022		Umsetzung:	2025		Kosten:	2000000 Euro		
Projekt-beschrei-bung:	Bewerbung der Region für Großversuch „Autonome Taxis" (Öffentlicher Personennahverkehr der Zukunft)									

Titel:	E - 03 Neugestaltung der Ortsmitte von Wieda
Projekt-beschrei-bung:	Einzelmaßnahmen im Rahmen der Neugestaltung der Ortsmitte oder des öffentlichen Bereiches in Wieda

Titel:	**E - 03 - 01 Umgestaltung des Bohlwegs**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**							**1**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	750000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Umgestaltung bzw. Sanierung des Bohlwegs könnte das "Vorzeigeprojekt" für Wieda im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms werden. Dieser könnte durch eine Umgestaltung als attraktiver Ortsmittelpunkt das Ortsbild aufwerten und evtl. für weitere Veranstaltungen und Feste genutzt werden. Ein Rückschnitt von Sträuchern am Bohlweg ist dazu notwendig. Es gab in der Vergangenheit bereits einen Entwurf zur Umgestaltung des Bohlwegs. Neugestaltung Bohlweg mit SHEL auf zum „Spelle Boulevard" (Umbau nach vorliegender, bekannter Planung)									

Titel:	**E - 03 - 02 Verbindungsweg zwischen Bohlweg und Kurpark**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**							**1**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	250000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der Verbindungsweg zwischen Bohlweg und Kurpark ist in einem schlechten Zustand und sanierungsbedürftig. Des Weiteren verbuscht dieser immer wieder. Ferner wird der Weg als Fahrradweg genutzt.									

Titel:	E - 03 - 03 Brunnenweg in Ortsmitte									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Wieda			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	2								2	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2020	Umsetzung:	2021	Kosten:	50000 Euro				
Projektbeschreibung:	Neugestaltung des Brunnenwegs in der Ortsmitte (ehem. hist. Wasserversorgung)									

Titel:	E - 03 - 04 Formergasse / Sportplatz									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Wieda			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	2								2	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2020	Umsetzung:	2021	Kosten:	50000 Euro				
Projektbeschreibung:	Neugestaltung der Formergasse im Bereich des Sportplatzes. Der Weg dient der Anbindung an den Südharz-Radwanderweg und ist somit auch von touristischer Bedeutung.									

Titel:	E - 04 Neugestaltung Ortsmitte Zorge
Projektbeschreibung:	Einzelmaßnahmen im Rahmen der Neugestaltung der Ortsmitte oder des öffentlichen Bereiches in Zorge

Titel:	**E - 04 - 01 Neubau der Fußgängerbrücke am Feuerwehrhaus zwischen Staufenbergstraße und Walkenrieder Straße**											
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung						
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus						
Ortschaft	**Zorge**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D		
Priorität	**3**								**3**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche				
Zeitplanung:	**Planung:**	2021	**Umsetzung:**	2023	**Kosten:**	50000 Euro						
Projekt-beschrei-bung:	Die Fußgängerbrücke ist derzeit nicht nutzbar. Ein Neubau der Fußgängerbrücke am Feuerwehrhaus oder Ausbau des bestehenden Weges inkl. Beleuchtung ist notwendig, um innerörtliche Wege zu verkürzen bzw. zu ermöglichen. Teilweise befindet sich dort fast unbeleuchteter Schotterweg Richtung Friedhof / Oberdorf, sodass eine Straßenbeleuchtung ebenfalls notwendig wird.											

Titel:	**E - 05 Neugestaltung Braunlage**
Projekt-beschrei-bung:	Einzelmaßnahmen im Rahmen der Neugestaltung der Ortsmitte oder des öffentlichen Bereiches in Braunlage

Titel:	**E - 05 - 01 Umgestaltung des Friedhofs Braunlage**											
Handlungs-feld:	x	A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung						
	x	D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus						
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D		
Priorität	**3**								**3**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche				
Zeitplanung:	**Planung:**	2022	**Umsetzung:**	2023	**Kosten:**	30000 Euro						
Projekt-beschrei-bung:	Vor dem Hintergrund der sinkenden Flächennutzung und der veränderten Begräbniskultur erscheint die Sanierung des Friedhofes erforderlich. Es könnte eine Parklandschaft entstehen, die auch Ort der Kommunikation wird. Dazu sind z.B. die asphaltierten Wege zurückzubauen oder zu sanieren und eine Neugestaltung der Flächen vorzunehmen.											

Titel:	**E - 05 - 02 Erstellung eines städtebaulichen Konzepts zur Schaffung eines möglichen Neubaugebietes in Braunlage**										
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung					
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus					
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D	
Priorität	**2**								**2**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche			
Zeitplanung:	**Planung:**		**Umsetzung:**		**Kosten:**	20000 Euro					
Projekt-beschrei-bung:	In Braunlage besteht derzeit ein hoher Bedarf an Wohnungen und Häusern. Die leerstehenden Immobilien werden oftmals als Ferienwohnungen genutzt. Grundsätzlich fehlt zudem die Möglichkeit zur Erschließung von neuem Bauland (B-05). Für ein mögliches neues Baugebiet ist ein städtebauliches Konzept notwendig, in dem die Bedarfe erläutert und mögliche Standorte ausgelotet werden.										

Titel:	**E - 05 - 03 Promenadenweg Richtung Wurmberg verschönern**										
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung					
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus					
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D	
Priorität	**1**						**2**				
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche			
Zeitplanung:	**Planung:**	2021	**Umsetzung:**	2023	**Kosten:**	150000 Euro					
Projekt-beschrei-bung:	Die Kurpromenade beginnt am Großparkplatz und führt zum Brockenweg. Sie sollte neu gepflastert oder mit einem Mineralgemisch saniert werden.										

Titel:	E - 05 - 04 Einrichtung eines Parkleitsystems									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Braunlage			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						2			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2020	Umsetzung:	2021	Kosten:	70000 Euro				
Projektbeschreibung:	Um das im Winter regelmäßig auftretretende Verkehrschaos innerhalb der Skisaison zu vermeiden, sollte ein elektrisches Parkleitsystem erstellt werden, um in Echtzeit freie bzw. belegte Parkplätze anzuzeigen. Dies führt zu zielgerichtetem Verkehr durch den Ort.									

Titel:	E - 06 Hervorhebung von Wasserläufen als historisches Element der Wassernutzung
Projektbeschreibung:	Alle Ortschaften des Harzes sind durch Fließgewässer und Seen geprägt. In unterschiedlicher Intensität sind sie heute noch in den Ortschaften erlebbar. Während Zorge und Wieda durch ihre enge Tallage intensiv von den stark regulierten Bächen Zorge und Wieda beeinflusst werden, treten die Wasserläufe in Braunlage, Hohegeiß und Walkenried nicht auf den ersten Blick in Erscheinung.

Titel:	E - 06 - 01 Sanierung Mühlengraben in Braunlage									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Braunlage			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	2								2	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019	Umsetzung:	2020	Kosten:	30000 Euro				
Projektbeschreibung:	Der Mühlengraben durchzog früher die Stadt Braunlage. Er ist in Teilbereichen heute noch sichtbar, allerdings weitgehend in ein enges Bett gezwungen. Hier soll eine Sanierung und Verbreiterung des Bachbettes erfolgen. Die vorhandene Böschung wird von den alten Steinen befreit. Die Böschung und der Unterbau werden ausgebaut und entsorgt. Als Gründung wird eine neue Tragschicht eingebaut. Die Böschung wird begradigt, teils per Hand, teils per Maschine. Im Grabenbett selbst wird ein Unterspülplatz und auf die Böschung werden Wasserbausteine eingebaut. Die Maßnahme ist nur mit einer Wasserhaltung (Pumpeanlage) durchführbar. Es handelt sich um ca. 90 Meter Graben.									

Titel:	**E - 06 - 02 Sanierung des Holzwasserrads in Braunlage**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**2**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	30000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Das Wasserrad im Mühlenbach wird derzeit von den Betreibern des Hanimag-Hotels betreut. Es ist in einem schlechten Zustand, die Geländer sind zu verbessern und der Zugang (Sitzplatz).									

Titel:	**E - 06 - 03 Darstellung der Wasserversorgung und Wasserleitungen in den Orten der Region**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	60000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Historisch war die Wasserhaltung und -versorgung in allen Ortschaften der Dorfregion ein entscheidendes Thema, nicht nur im Rahmen der Oberharzer Wasserwirtschaft. Diese Funktion wird heute oft nicht mehr deutlich, teilweise sind noch Reste der alten Wasserläufe, Brunnen oder Gerinne sichtbar. In Braunlage bestanden neben der Warmen Bode und dem Mühlgraben weitere Wasserläufe, die heute verrohrt sind. Um auf sie und ihre historische Bedeutung hinzuweisen, soll ein touristisches Informationssystem mit entsprechenden Karten sowie Informationstafeln und Flyern erstellt werden.									

Titel:	**E - 06 - 04 Walkenried - Freilegung des alten Mühlgrabens**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**3**							**3**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2022	**Umsetzung:**	2024	**Kosten:**	0,001 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Historisch war die Wasserhaltung und -versorgung in allen Ortschaften der Dorfregion ein entscheidendes Thema. Diese Funktion wird heute oft nicht mehr deutlich. Teilweise sind noch Reste der alten Wasserläufe, Brunnen oder Gerinne sichtbar. Passend zum Weltkulturerbe soll der Mühlengraben, der weitgehend überbaut ist, z.B. vor der Domäne oder beim Blumenladen Ibold freigelegt werden (s. auch B - 03 - 15).									

Titel:	**E - 06 - 05 Brunnenweg / Dorfbrunnen Wieda**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**							**2**		
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	30000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Im mittleren Bereich der sanierten Ortslage befand sich die erste Wasserversorgung von Wieda in Form eines Brunnens neben dem Bachlauf der Wieda. Hier soll nach alten Plänen die Brunnenform wieder hergestellt werden, der Zugang zwischen der Bebauung (Gasse von der Otto Haberlandt Str.) gepflastert und eine Sitzgruppe eingerichtet werden.									

Titel:	E - 07 Neugestaltung Hohegeiß									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Hohegeiß			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	0									
Träger:		Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:		Umsetzung:		Kosten:	0 Euro				
Projektbeschreibung:	Einzelmaßnahmen im Rahmen der Neugestaltung der Ortsmitte oder des öffentlichen Bereiches in Hohegeiß									

Titel:	E - 07 - 01 Infotafeln im Ort modernisieren									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Hohegeiß			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						2			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019	Umsetzung:	2020	Kosten:	10000 Euro				
Projektbeschreibung:	Die Infotafeln in Hohegeiß sollten eine einheitliche und neue Gestaltung erhalten. Zudem ist eine Kombinierbarkeit mit dem Internet, z.B. über QR-Codes, zu gewährleisten. Als erster Schritt ist dazu der Bestand zu prüfen.									

Titel:	E - 07 - 02 Dorfplatz auf frei gewordenen Flächen einrichten									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Hohegeiß			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	2								2	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2020	Umsetzung:	2021	Kosten:	50000 Euro				
Projektbeschreibung:	Auf der durch einen Abriss freigewordenen Fläche soll ein kleiner Dorfplatz als Treffpunkt eingerichtet werden.									

Titel:	**E - 07 - 03 Nachnutzung der alten Grundschule**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge	x	B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Hohegeiß**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**3**								**3**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2021	**Umsetzung:**	2024	**Kosten:**	100000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Derzeit wird die Grundschule Hohefeiß noch als Schule betrieben. Es ist aber nicht abzusehen, wie lange das Gebäude dafür noch genutzt werden wird, da die Schülerzahlen zurückgehen und der Sanierungsstau erheblich ist. Aus diesem Grund wird von der Stadt Braunlage erwogen, die Klassen nach Braunlage zu verlegen und das Gebäude abzureißen. In Hohegeiß verfolgt man dagegen die Überlegung der Sicherung des Schulbetriebes. Als Nachnutzung der möglicherweise freiwerdenden Fläche der alten Grundschule könnte ein Mehrzweckgebäude für die Dorfgemeinschaft / die Vereine/ den Tourismus entstehen. (siehe B - 04 - 01)									

Titel:	**E - 08 Neugestaltung und Sanierung von gemeindlichen Straßen**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**0**									
Träger:		Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**		**Umsetzung:**		**Kosten:**	0 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Zur Förderug der Aufenthaltsqualität und der Barrierefreiheit ist die Sanierung von Straßen in der Dorfregion erforderlich. Bei der Neugestaltung / Sanierung von Straßen sollten die bestehende Infrastruktur (wie Kanäle (Klimawandel!) oder zukünftige Entwicklungen (Leerrohre bspw. für Kabel für E-Ladetankstellen) berücksichtigt werden.									

Titel:	**E - 08 - 01 Straßensanierungen Wieda**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**2**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	500000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Bergstraße Panoramaweg Steier Waldsaumweg Schulstraße (Bohlweg)									

Titel:	**E - 08 - 02 Verbindungsweg Formergasse / Wiesengrund**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**2**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2021	**Umsetzung:**	2022	**Kosten:**	100000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die sogenannte Formergasse ist der Hauptverbindungsweg für Fußgänger zum Wohngebiet Käseberg. Der Weg ist teilsaniert. Die Treppenanlage zur Straße „Am Schulholz“ muß erneuert werden.									

Titel:	**E - 08 - 03 Straßensanierung nähe Schwimmbad beim Kunzenbach**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Zorge**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**3**								**3**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2022	**Umsetzung:**	2023	**Kosten:**	40000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Auf Höhe der unteren (südlichen) Grundstücksgrenze des Schwimmbades in Zorge ist ein aus großen Steinbrocken aufgestapelter Wasserfall zusammengebrochen. Dabei wurden auch Teile der Stützwand Richtung Straße in Mitleidenschaft gezogen.									

Titel:	**E - 08 - 04 Ortsbildprägende Gestaltung der Straße "Im Wiesengrund"**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**2**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2021	**Umsetzung:**	2022	**Kosten:**	300000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Straße "Im Wiesengrund" ist sanierungsbedürftig.									

Titel:	**E - 08 - 05 Neugestaltung der Kreuzug Buchholzplatz / Bahnhofstraße**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**2**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2022	**Umsetzung:**	2024	**Kosten:**	300000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	An der Kreuzung Buchholzplatz / Bahnhofstraße / Schützenstraße münden 5 Straßen unterschiedlicher Kategorien sowie ein Parkplatz und eine Tankstelleausfahrt aufeinander. Die Kreuzung ist sehr belastet, da hier der Hauptverkehrsstrom in Braunlage entlang läuft sowie der Verkehr zu den Nahversorgern. Sie sollte übersichtlicher gestaltet werden.									

Titel:	**E - 08 - 06 Neugestltung Kreuzung Harzburger Straße / Elbingeröder Straße / Am Brunnen**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	300000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Kreuzung Harzburger Straße / Elbingeröder Straße / Am Brunnen ist die zentrale Kreuzung in Braunlage. Sie ist verkehrlich sehr intensiv belastet. Es bilden sich regelmäßig Staus. Mit der Straßenbauverwaltung wird aktuell diskutiert, ob an dieser Stelle ein Kreisel für Erleichterung sorgen kann, denn es ist ein größerer Flächenbedarf erforderlich.									

Titel:	**E - 08 - 07 Erstellung eines Straßenzustandskatasters**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**1**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2019	**Kosten:**	20000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Mit dem Kataster sollen die Straßenzustandsarbeiten konzeptionell geplant werden, um damit die zur Verfügung stehenden Mittel für die Unterhaltung der Straßen optimal einsetzen zu können. Es soll ein Erhaltungsmanagementsystem aufgebaut werden, um möglichst viel Substanz auf lange Zeit zu erhalten. Im Rahmen des Erhaltungsmanagements sollen eine Zustandserfassung und -bewertung, Zustandsprognosen und Nutzen-Kosten-Ermittlungen erfolgen. Da die personellen Ressourcen in der Stadtverwaltung nicht ausreichen, könnte ein externes Ingenieurbüro beauftragt werden, da auch die Flächen an Straßen, Wegen, Gehwegen, Radwegen und Grünflächen etc. unbekannt sind. Vorbild könnten das Kanalkataster und das Beleuchtungskataster sein.									

Titel:	**E - 08 - 08 Zufahrt und Parkplätze am Sportplatz Hohegeiß**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Hohegeiß**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**2**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	100000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Zufahrt zum Sportplatz in Hohegeiß erfolgt zur Zeit über eine wassergebundene Decke. Diese hat Schlaglöcher und ist in einem schlechten Zustand. Der Ausbau der Zufahrtsstraße und die Anlage von Parkplätzen werden sich positiv auf die Entwicklung des jetzt schon sehr gut frequentierten Sportplatzes, aufgrund der Ausführung der deutschen Meisterschaften im Bogenschießen, auswirken. Jährlich kommen mehr Besucher zu den Veranstaltungen und würden eine gut ausgebaute Infrastruktur begrüßen. Im Zuge der Baumaßnahme sind keine weiteren maßgeblichen Änderungen an der Streckencharakteristik vorgesehen. Der Ausbau der Zufahrt zum Sportplatz erfolgt auf der vorhandenen Trasse. Die Straße ist mit einer wassergebundenen Decke gekennzeichnet. Die Entwässerung erfolgt über die Bankette direkt zur Versickerung. Eine Straßenentwässerung mit Einläufen und Kanälen ist nicht vorhanden und auch nicht geplant. Geplant ist der Abtrag des vorhandenen Aufbaus bis zu einer Tiefe von mind. 70 cm. Anschließend wird mit einem frostsicheren Material verfüllt. Die Begrenzung der Zufahrt und der Pflasterfläche erfolgt mit Betonborden. Die Park- und Zufahrtsfläche wird mit einer Pflasterdecke belegt. Die Straße wird mit einer Breite von 4,50 m plus Bankette ausgebaut. Die Parkplätze werden mit einer Breite von 2,5 m x 5,5 m angelegt.									

Titel:	**E - 08 - 09 Platzgestaltung Kirchstraße 42**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Hohegeiß**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**								**2**	
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019		**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	0,001 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	In den Jahren 2016 und 2017 wurde die Ortsdurchfahrt „Kirchstraße“ komplett ausgebaut. Für die Straße war das Land verantwortlich. Die Gehwege wurden mit Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse gefördert. Im Rahmen dieser Maßnahme wurde an einem schlecht einsehbaren Teilstück der Straße ein Grundstück mit einem alten Haus von der Stadt Braunlage erworben und das Haus zur besseren Einsicht in diesen Bereich abgerissen. Das Grundstück liegt zentral im Ortskern und die jetzt neu entstandene Freifläche von ca. 350 m² lädt geradezu dazu ein, hier einen Platz zum Verweilen für Wanderer und zum Treffpunkt für Jung und Alt einzurichten. Der Ausbau der Freifläche ist in der Art geplant, als dass zunächst der anstehende Oberboden, zum Teil noch Bauschutt und Asphalt, abgeräumt und entsorgt und danach mit Mutterboden aufgefüllt wird. Das Gelände wird soweit bearbeitet, dass ein Teil davon mit Rasen, Beeten, Büschen und Blumen ausgestattet werden kann. Ein weiterer Teil wird mit gepflasterten Wegen, Bänken und Papierkorb versehen. Ein kleiner Pavillon kann auch bei schlechtem Wetter Schutz bieten. Für Kinder ist ein Sandkasten geplant. Die Pflege erfolgt zum einen durch Ehrenamtliche und zum anderen durch die städtischen Betriebe. (siehe E - 07 - 02)									

Titel:	**E - 09 Gestaltung des öffentlichen Raums**
Projekt-beschrei-bung:	Einzelmaßnahmen im Rahmen der Neugestaltung des öffentlichen Raumes in der Region

Titel:	**E - 09 - 02 Trafohäuser durch Künstler zum Thema Klosterdörfer gestalten lassen**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2018	**Umsetzung:**	2018	**Kosten:**	25000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Trafo-Häuser in den Harzer Klosterdörfern können eine Fassadenaufwertung durch eine künstlerische Gestaltung der Wände erhalten. Es wurde bereits Kontakt zu einem Künstler aufgenommen, der die Gestaltung durchführen würde. Die Harzenergie hat eine Zusage getätigt, 20 % der bisher veranschlagten Kostenhöhe (25.000€) zu fördern. Die Fördersumme durch Harzenergie beträgt aber auch im Höchstfall 5.000€. Diese wird nur ausgestellt, wenn in allen Orten der Harzer Klosterdörfer Trafo-Häuser gestaltet werden und wenn es auch eine Förderung durch die Dorfentwicklung gibt. Es ist, zusammen mit der Initiatorin Frau Hännig, abzustimmen, in welchen Orten welche Trafo-Häuser künstlerisch aufgewertet und welche Motive verwendet werden können. Dies sollte auch in die weiteren örtlichen Arbeitsgruppen getragen werden.									

Titel:	**F - 01 Stärkung der touristischen Infrastruktur**
Projekt-beschrei-bung:	Der Tourismus ist für alle Ortschaften der zentrale wirtschaftliche Anker. Der Erhalt und die Verbesserung der touristischen Infrastruktur sind damit eine der wichtigsten Zielsetzungen in den Klosterdörfern.

Titel:	**F - 01 - 01 Schaffung von Verbindungen aller Klosterdörfer untereinander**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	50000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Ziel ist die Entwicklung eines gemeinsamen Rundwegs mit der Intention, die Region zu vermarkten und das Bewusstsein zu stärken. Bestehende Wege sollten genutzt werden. Dazu ist die Abstimmung mit den Gemeinden, dem Kloster und dem Weltkulturerbe notwendig. Eine Klärung der Stationen muss erfolgen (z.B. Weinberg). Die Wege durch die Orte sollten mit Informationen versehen werden, die die örtlichen Besonderheiten und die Geschichte thematisieren. Möglich wäre, den bestehenden Kaiserweg als Verbindungsprojekt für alle fünf Dörfer zu nutzen. Von Braunlage führt der Kaiserweg über Königskrug - Brunnenbach - Waldmühle - Lausebuche - Kapellenfleck - Jagdkopf - nach Walkenried (Bhf.). Allerdings führt der Kaiserweg über die Bergrücken, nicht direkt durch die Ortschaften. Möglich wäre auch ein Bergbau-Lehr-Wanderpfad.									

Titel:	**F - 01 - 02 Ausbau Bergwiesenpfad**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	40000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Der Bergwiesenpfad soll um aktive Elemente, wie bspw. „Stationen“ (ähnl. Baumwipfelpfad) ergänzt werden. Dabei sollen keine Schilder zum Lesen angebracht, sondern alle Sinne angesprochen werden, z.B. durch einen Klangstein oder andere optische Reize. Heilkräuter als Themenschwerpunkt sollten dargestelllt werden. Hierzu ist eine Vernetzung mit dem Naturschutz, dem Kurpark, dem Bergwiesenpfad (auch hier: Pflege) und eine thematische Vernetzung zum Kloster notwendig. Achtung: Die Pflanzen dürfen nicht entnommen werden. Die Pflege soll vorab organisiert und fest abgesprochen werden.									

Titel:	**F - 01 - 03 Rastmöglichkeit: individuelle Schutzhütten an Wanderwegen**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	70000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Für eine angepasste Infrastruktur der Wanderwege im Zuge steigender Zahlen im Wandertourismus werden mehr Schutzhütten an Wanderwegen notwendig. Diese sollten modern ausgestattet werden, z.B. mit W-LAN. Eine Zusammenarbeit mit dem HTV und dem Harzklub ist für dieses Vorhaben sinnvoll.									

Titel:	**F - 01 - 04 Ausbau von Parkplätzen an der Skiwiese**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion	x	E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Braunlage**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	500000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Ski-Wiese in Braunlage hinter dem Rathaus ist ein zentraler Anziehungspunkt, insbesondere für Familien mit Kindern. Hier fehlen jedoch Parkplätze, so dass es regelmäßig zu einem "Verkehrschaos" kommt. Durch die Umgestaltung eines Weges bietet sich nun die Möglichkeit, am Rande der Ski-Wiese Parkflächen anzulegen, die die Belastung der umliegenden Straßen verringern. Ein Busshuttle zu den Skiwiesen würde die Verkehrssituation ebenfalls entlasten.									

Titel:	**F - 01 - 06 Vorbereitende Planungen und Untersuchungen zur Attraktivierung des Skizentrums in Hohegeiß zur Umsetzung eines Konzepts zur Ganzjahresnutzung**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Hohegeiß**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	25000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Für die Steigerung der Attraktivität der Anlagen des Skizentrums Hohegeiß sind unterschiedliche Maßnahmen angestrebt. Dazu zählt, im Rahmen einer Ganzjahresnutzung unter Einbindung der Erlebbarkeit der FFH-Gebiete, die Nutzung der "Bergwiesen um Hohegeiß". Zudem soll mit dem Umbau der vorhandenen Bausubstanz ein Informationszentrum eingerichtet werden. Außerdem ist ein Flying Fox als mögliche Nutzung im Sommer denkbar.									

Titel:	**F - 01 - 07 Südharzer Bergbau Erlebnisweg im Bergbaugebiet Wieda / Zorge**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**2**							**2**		
Träger:	**x**	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	50000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Im Bereich des Bergrückens zwischen Wieda und Zorge liegen die Zugänge zu den Schächten und Pingen des Wiedaer und Zorger Bergbaureviers. Die Verantwortlichen des Glas- und Hüttenmuseums Wieda , Abteilung Bergbau planen seit Jahren entsprechend vorliegender Unterlagen, einen Erlebniswanderweg entlang der Schachtzugänge über alles Wissenswerte über diesen „ganz anderen Bergbau“ zu informieren.									

Titel:	F - 01 - 08 Feriendorf Kuckuck									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Wieda			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						2			
Träger:		Kommune		gem. Verein	x	Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2020	Umsetzung:	2021	Kosten:	14000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die seinerzeit selbstständige Gemeinde Wieda hat die Bebauung des Kuckucks durch ein Feriendorf zur touristischen Weiterentwicklung geplant. Projektbestandteil ist auch das Gelände des ehemaligen Bergbades und des Hallenbades. Inzwischen verfolgt die Gemeinde Walkenried dieses Projekt mit dem Ziel, eine Bebauung mit bis zu 50 Ferienhäusern durch Investoren zu ermöglichen. Die Ausrichtung soll Aktivtouristen ansprechen (Wandern, Langlauf, Klettern, Skifahren, Schwimmen, Skiflying…). Erste Planungen für ein Feriendorf auf Höhe des alten Schwimmbades sind bereits angelaufen. Erster Schritt ist die Beauftragung eines Planungsbüros zur Erarbeitung eines Bebauungsplanes für das Gebiet (Kosten: 14.000 €). Erste Investoren sollten bereits gesucht werden. Es gibt bereits einige interessierte Investoren. Die Suche nach einem Betreiber ist zudem notwendig.									

Titel:	F - 02 Ausbau der touristischen Radwege
Projekt-beschrei-bung:	Im Berech des Tourismus sind die Radfahrer eine weiter zunehmende Zielgruppe. Dabei spaltet sich die Gruppe weiter auf: Radrennfahrer, Radwanderer mit normalen Rädern, Radwanderer mit E-Bikes, Moutain-Biker etc. Um dieses Potential zu nutzen, sind die Radwege den Anforderungen anzupassen bzw. neue auszuweisen.

Titel:	F - 02 - 01 Ausweisung von E-Bike-Strecken									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	Region			Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig			A	B	C	D
Priorität	1						1			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	Planung:	2019	Umsetzung:	2020	Kosten:	0,001 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	In Kooperation mit den LEADER-Regionen Osterode am Harz und Westharz werden E-Bike-Strecken ausgewiesen, die den Anteil der Gäste im Südharz erhöhen können. Evtl. soll dazu der Klosterweg nutzbar gemacht werden. Derzeit bestht daszu ein internationales LEADER Projektt aus 5 LEADER-Regionen am Harz und Österreich.									

Titel:	**F - 02 - 02 Radweganbindung Walkenried, Zorge, Ellrich**									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried / Zorge**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2022	**Kosten:**	1000000 Euro				
Projektbeschreibung:	Der Radverkehr zwischen Walkenried, Zorge und Ellrich ist über einen Forstweg (Verlängerung Aueweg in Walkenried) den Kolonnenweg und weiter nach Ellrich über den alten Bahndamm einzurichten. Planungen (alternativ) sind beim Landkreis Göttingen vorhanden. Bisherige Routen verlaufen derzeit nur auf den Landstraßen L 603 und L 601.									

Titel:	**F - 02 - 03 Einstiege zu bestehenden MTB-Strecken besser ausschildern**									
Handlungsfeld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Walkenried**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	5000 Euro				
Projektbeschreibung:	Hier sollte eine Zusammenarbeit mit LEADER Westharz erfolgen.									

Titel:	**F - 03 Klosterregion von oben**
Projektbeschreibung:	Es sollen sichtbare Wanderziele mit Begeisterungsgarantie für Jedermann geschaffen werden: Aussichtstürme mit einer Höhe von ca. 36 Metern mit Blick auf die Klosterregion als Wanderziele über Harzer Baudensteig, Kaiserweg, Trasse der Südharzer Eisenbahn

Titel:	**F - 03 - 01 Berg Goldköpfchen als Aussichtspunkt**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	30000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Das Goldköpfchen In Wieda liegt am Hang in der Nähe der historischen Wache des Klosters. urspr. sollt vom Kloster Walkenried zum Goldköpfchen ein unterirdischer Gang bestanden haben, gefunden hat man ihn aber noch nicht. Vom Goldköpchen ist ein schöner Blick in das Dorf möglich. Die aktuelle Umsetzung ist im weiteren Prozess zu prüfen.									

Titel:	**F - 03 - 02 Aussichtsturm auf dem Staufenberg**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Zorge**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	30000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Vor 60 Jahren hat es einen 10 m hohen Turm gegeben, um in das Tal nach Zorge zu schauen. Die aktuelle Umsetzung ist im weiteren Prozess zu prüfen und die Burgruine Staufenberg mit einzubeziehen.									

Titel:	**F - 03 - 03 Holzturm am Aussichtspunkt Jagdkopf**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Zorge / Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	30000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Auf dem Jagdkopf gibt es eine Bank, seit 15 Jahren ist der Aussichtspunkt aber zugewachsen. Früher pflegte der Harzclub. Schöner Blick nach Wieda wäre möglich. Heute ist der Platz durch die hochgewachsenen Bäume nicht mehr einfach zu pflegen. Die aktuelle Umsetzung muss mit den Landesforsten abgestimmt werden.									

Titel:	**F - 03 - 04 Aussichtsturm zur Grenze erstellen**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Hohegeiß**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	30000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	In Hohegeiß gab es Aussichtspunkte mit Blick auf die Grenzanlagen der DDR. Diese sind im Zuge der Aufhebung der Grenze verschwunden. Derzeit häufen sich die Fragen zum Grenzverlauf und Grenzregime wieder. Die Aussichtspunkte sollten wieder freigelegt werden und unter Verwendung von Bildmaterial den Grenzweg erläutern und mit fotographischen Gegenüberstellungen darstellen „Wie es früher war“ und "Wie es heute ist".									

Titel:	**F - 03 - 05 Aussichtsturm Stöberhai, der Brocken des Südharzes**								
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Baukultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenanpassung			
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus			
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**		A	B	C	D
Priorität	**1**					**2**			
Träger:	**x**	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche	
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	30000 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	Im Harz wurden in den vergangenen Jahren diverse Wanderstrecken eingerichtet, deren Attraktivität und Frequentierung unterschiedlich sind. Im Bereich der Harzer Klosterdörfer gibt es viele Wanderwege, aber keine attraktiven Ziele. In Zeiten, in denen Wandern und Mountainbiking immer populärer werden, sind Alleinstellungsmerkmale notwendig, um Touristen anzuziehen. Bis zur Sprengung des Natoturmes auf dem 732 Meter hohen, zu Wieda gehörenden Stöberhai war dieser in der Silhouette des Harzes aus allen Himmelsrichtungen erkennbar und ein außerordentlich gern besuchtes Ziel. Nachdem der Turm verschwunden war, hat der Stöberhai den Reiz als touristisches Ziel verloren. Seit über 120 Jahren trägt der Stöberhai , als höchster Berg des Südharzes, den Titel „Brocken des Südharzes“. Der Stöberhai war auch ursächlich für die touristische Entwicklung von Wieda ausschlaggebend. Zusammen mit dem neuen Aussichtsturm auf dem Wurmberg und einem entsprechenden Turm im Bereich Hohegeiß könnten drei attraktive Ziele mit unterschiedlichen Perspektiven angeboten werden. Zur “Abrundung“ der Klosterregion wäre ein weiterer Turm zwischen Wieda und Zorge am „Nördhäuser Blick“ wunschenswert. Eckdaten: Gesamthöhe ca. 36 Meter Aussichtsplattform auf ca. 32 Metern Anzahl der Stufen: 210 Gesamtkosten ca. 250.000 Euro EU Förderung (50%) wurde schon vor Jahren in Aussicht gestellt.								

Titel:	**F - 03 - 06 Aussichtsturm Bremer Klippen (zwischen Wieda und Zorge)**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Zorge / Wieda**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**2**			
Träger:	**x**	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2020	**Umsetzung:**	2021	**Kosten:**	30000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Ursprünglich schöner Aussichtsort am Wanderweg. Seit vielen Jahren zugewachsen. Nur durch Fällen von Bäumen wieder herzustellen, Einbindung der Landesforsten notwendig.									

Titel:	**F - 04 Kloster Walkenried und seine Umgebung**
Projekt-beschrei-bung:	Das Kloster Walkenried dient als strategischer Ausgangspunkt für die touristische Entwicklung der Dorfregion. Eine einheitliche Strategie zur Realisierung der touristischen Schwerpunkte Kultur und Natur ist angestrebt.

Titel:	**F - 04 - 02 Reaktivierung der Klostergärten am Käseberg, Füllenberg und Ziegental**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur	**x**	C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	**x**	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**3**						**3**			
Träger:	**x**	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2022	**Umsetzung:**	2024	**Kosten:**	45000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die historischen, kulturlandschaftlichen Nutzungen durch das Zisterzienser Kloster sollen reaktiviert werden. Dazu gehören die Klosterwirtschaft (Klostergärten) und ehemalige Wirtschaftsstandorte (Füllenberg, Käseberg, Ziegental). Der Ziegenstall und die Käserei können in Anlehnung der Wiesennutzung zur Zeit der Zisterzienser (Käseberg) historisch aufgearbeitet werden. Dies gilt auch für das Weideland des Klosters für Pferde (Füllenberg).									

Titel:	**F - 04 - 05 Gemeinsames Museumskonzept für alle Museen in den Klosterdörfern**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit	x	F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft	**Region**			**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**1**						**1**			
Träger:	x	Kommune		gem. Verein		Privat		Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**	2019	**Umsetzung:**	2020	**Kosten:**	30000 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Die Museen in Zorge, Wieda und Hohegeiß weisen geringe Besucherzahlen auf. Ein gemeinsames Museumskonzept könnte dazu beitragen, die Besucherzahlen zu erhöhen, indem gemeinsame Vermarktung stattfindet und eine museenübergreifende Homepage eingerichtet wird. Auch Braunlage und Walkenried als besucherstärkere Museen würden den kleineren Museen durch Quervernetzungen einen Auftrieb geben. Weitere Ansatzpunkte hierzu sind ein gemeinsamer Flyer und eine gemeinsame Zentrale für die Organisation, Fragen und Services.									

Titel:	**K - 01 Kirchen**
Projekt-beschrei-bung:	Maßnahmen an Kirchengebäuden

Titel:	**K - 01 - 01 Kirche Hohegeiß: Zur Himmelspforte**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft				**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**0**									
Träger:		Kommune		gem. Verein		Privat	x	Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**		**Umsetzung:**		**Kosten:**	0 Euro				
Projekt-beschrei-bung:	Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden sind nicht näher benannt. In der Regel handelt es sich bei den Kirchengebäuden um ortsbildprägende, historische Bausubstanz, die im Rahmen der Dorfentwicklung förderfähig ist. Grundsätzlich tragen Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden zur Stärkung der Dorfgemeinschaft bzw. der Kirchengemeinde bei.									

Titel:	**K - 01 - 02 Kirche Zorge: St. Bartholomäus**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft				**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**0**									
Träger:		Kommune		gem. Verein		Privat	x	Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**		**Umsetzung:**		**Kosten:**		0 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden sind nicht näher benannt. In der Regel handelt es sich bei den Kirchengebäuden um ortsbildprägende, historische Bausubstanz, die im Rahmen der Dorfentwicklung förderfähig ist. Grundsätzlich tragen Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden zur Stärkung der Dorfgemeinschaft bzw. der Kirchengemeinde bei.									

Titel:	**K - 01 - 03 Kirche Braunlage: Trinitatis**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft				**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**0**									
Träger:		Kommune		gem. Verein		Privat	x	Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**		**Umsetzung:**		**Kosten:**		0 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden sind nicht näher benannt. In der Regel handelt es sich bei den Kirchengebäuden um ortsbildprägende, historische Bausubstanz, die im Rahmen der Dorfentwicklung förderfähig ist. Grundsätzlich tragen Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden zur Stärkung der Dorfgemeinschaft bzw. der Kirchengemeinde bei.									

Titel:	**K - 01 - 04 Kirche Braunlage: St. Benno**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft				**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität										
Träger:		Kommune		gem. Verein		Privat	x	Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**		**Umsetzung:**		**Kosten:**		0 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden sind nicht näher benannt. In der Regel handelt es sich bei den Kirchengebäuden um ortsbildprägende, historische Bausubstanz, die im Rahmen der Dorfentwicklung förderfähig ist. Grundsätzlich tragen Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden zur Stärkung der Dorfgemeinschaft bzw. der Kirchengemeinde bei.									

Titel:	**K - 01 - 05 Kirche Walkenried: Heilig Kreuz**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft				**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**0**									
Träger:		Kommune		gem. Verein		Privat	x	Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**		**Umsetzung:**		**Kosten:**		0 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden sind nicht näher benannt. In der Regel handelt es sich bei den Kirchengebäuden um ortsbildprägende, historische Bausubstanz, die im Rahmen der Dorfentwicklung förderfähig ist. Grundsätzlich tragen Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden zur Stärkung der Dorfgemeinschaft bzw. der Kirchengemeinde bei.									

Titel:	**K - 01 - 06 Kirche Walkenried: St. Maria und Martini Walkenried**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft				**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität										
Träger:		Kommune		gem. Verein		Privat	x	Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**		**Umsetzung:**		**Kosten:**		0 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden sind nicht näher benannt. In der Regel handelt es sich bei den Kirchengebäuden um ortsbildprägende, historische Bausubstanz, die im Rahmen der Dorfentwicklung förderfähig ist. Grundsätzlich tragen Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden zur Stärkung der Dorfgemeinschaft bzw. der Kirchengemeinde bei.									

Titel:	**K - 01 - 07 Kirche Wieda: Martin Luther**									
Handlungs-feld:		A: Demographie / Infrastruktur / Daseinsvorsorge		B: Innenentwicklung / Bau-kultur		C: Klimaschutz / Klimafolgenan-passung				
		D: Kultur / Soziales / Inklusion		E: Mobilität und Gestaltung des öffentlichen Raumen / Verkehrssicherheit		F: Wirtschaftliche Entwicklung / Lokale Ökonomie / Tourismus				
Ortschaft				**Wirkung / Umsetzung: kurz, mittel, langfristig**			A	B	C	D
Priorität	**0**									
Träger:		Kommune		gem. Verein		Privat	x	Kirche		
Zeitplanung:	**Planung:**		**Umsetzung:**		**Kosten:**		0 Euro			
Projekt-beschrei-bung:	Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden sind nicht näher benannt. In der Regel handelt es sich bei den Kirchengebäuden um ortsbildprägende, historische Bausubstanz, die im Rahmen der Dorfentwicklung förderfähig ist. Grundsätzlich tragen Einzelmaßnahmen an Kirchengebäuden zur Stärkung der Dorfgemeinschaft bzw. der Kirchengemeinde bei.									